



Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Ho Ion Sang

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado Ho Ion Sang, em 14 de Agosto de 2015, enviada a coberto do ofício n.º 756/E579/V/GPAL/2015 da Assembleia Legislativa, de 17 de Agosto de 2015, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 20 de Agosto de 2015.

A conclusão da empreitada de construção de habitação pública no Bairro da Ilha Verde, Lotes 1 e 2, está prevista para o primeiro semestre de 2017, estando os trabalhos relativos às estruturas da cave em curso e a empreitada está a avançar conforme o programa. Quanto à prorrogação do prazo que se verificou, esta foi principalmente causada por chuvaintensa, tendo sido, portanto, considerada como justificada.

Desde 2012, ou seja, desde o início da empreitada de construção da habitação pública na Ilha Verde, Lotes 1 e 2, até ao final de Maio de 2015, registaram-se 69 dias com más condições atmosféricas. Como os trabalhos são realizados ao ar livre, foi afectada a realização daqueles relativos às estruturas da cave. Com base nas condições de segurança e em conformidade com as exigências de qualidade, não houve condições para a realização dos trabalhos nas circunstâncias de más condições atmosféricas, resultando assim, na prorrogação de prazo. Todavia, a Administração já ordenou ao



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
建設發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas

Tradução

empregueiro para tomar medidas com o objectivo de recuperar o andamento da obra.

O empreendimento em questão é de grande envergadura. Somente a cave, com cinco pisos de profundidade, destinados a auto-silo, exige um volume de trabalhos de escavação raramente levado a cabo no território. Desde a realização da consignação até hoje, o empregueiro tem promovido várias actividades em conformidade, tais como: estrutura de entivação da cave, fundações por estacas, escavação da cave, parede de suporte, entre outros. Porém, devido a factores naturais, registou-se a prorrogação do prazo do empreendimento.

De acordo com o faseamento previsto, a totalidade da obra de estruturas da cave poderá ser concluída no corrente ano, prevendo-se que as estruturas principais dos pisos residenciais estejam concluídas no segundo semestre do próximo ano, estando a conclusão global do respectivo empreendimento prevista para o terceiro trimestre de 2017.

Aos 7 de 9 de 2015.

O Coordenador do Gabinete
para o Desenvolvimento de Infra-estruturas,

Chau Vai Man