



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

關於立法會林宇滔議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，本人對立法會2023年11月21日第1171/E901/VII/GPAL/2023號公函轉來林宇滔議員於2023年11月10日提出，行政長官辦公室於2023年11月22日收到的書面質詢，回覆如下：

- 對問題1. 對於今年7月大橋進行主跨吊裝時發生構件傾側未能完成吊裝的事件，經調查原因後，事件與吊裝用具的設計有關，本局已督促承建商採取所有措施確保工程施工安全及質量，在總結經驗及聽取專家分析意見後，已完善及優化吊裝流程及方案。大橋主跨鋼箱樑的吊裝工作已重新恢復，並分別於10月27日、11月8日、13日及21日順利完成其中四段鋼箱樑，餘下的鋼箱樑正按計劃陸續進行吊裝。
- 對問題2. 澳氹第四條跨海大橋目前正有序推進施工，預計2024年第一季大橋全橋貫通，2024年上半年完工並進行後續驗收及測試等工作。
- 對問題3. 北安區連接線工程已於2023年11月完工；偉龍馬路連接線工程將於2023年12月底完工；A區東軸線第1期工程及口岸人工島連接線工程因配合共同管道施工，兩連接線工程將於2024年第一季完工。

局長
林煒浩