



Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Lam U Tou

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lam U Tou, de 10 de Novembro de 2023, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 1171/E901/VII/GPAL/2023, de 21 de Novembro de 2023, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 22 de Novembro de 2023:

1. Relativamente ao incidente de inclinação da peça durante a elevação e montagem no vão principal da ponte, ocorrido em Julho do corrente ano, que impossibilitou a conclusão desta montagem, depois de apuradas as causas, concluiu-se que estavam relacionadas com a concepção dos equipamentos para este trabalho. Neste sentido, esta Direcção dos Serviços solicitou ao empreiteiro todas as medidas com vista a garantir a segurança e a qualidade na execução da obra e, com base nas experiências adquiridas, e após auscultar os pareceres dos especialistas, foram aperfeiçoados e optimizados o procedimento e o projecto dos trabalhos de elevação e montagem. Desde então, foram retomados os trabalhos de elevação e montagem das vigas caixão em aço no vão principal da ponte e, de entre estas vigas, 4 foram montadas nos dias 27 de Outubro, 8, 13 e 21 de Novembro de 2023, respectivamente, estando em curso os trabalhos de elevação e montagem das restantes vigas, conforme o planeado.
2. Neste momento, foi registado um progresso sucessivo nas obras da Quarta Ponte Macau-Taipa, prevendo-se que a montagem da ponte inteira esteja concluída no primeiro trimestre de 2024, e que toda a empreitada fique concluída no primeiro semestre de 2024, seguindo-se posteriormente os trabalhos de vistoria e recepção, ensaios, entre outros.



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

(譯本 Tradução)

3. A obra da ligação da ponte à área do Pac On foi concluída em Novembro de 2023, estando a conclusão da obra de ligação à Avenida Wai Long prevista para o final de Dezembro de 2023. A obra da 1.^a fase do eixo leste da Zona A e a obra de ligação ao Posto Fronteiriço na Ilha Artificial serão concluídas no primeiro trimestre de 2024, devido à obra de construção das galerias técnicas.

O Director dos Serviços
de Obras Públicas

Lam Wai Hou
5 de Dezembro de 2023