



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

## Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas

### Relatório n.º 2/VII/2024

**Assunto: Acompanhamento dos “Relatórios da Execução Orçamental do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA) do 2.º e 3.º trimestres do ano económico de 2023”**

#### I. Introdução

1. A Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas (doravante designada por “Comissão”) foi constituída nos termos do artigo 29.º do Regimento da Assembleia Legislativa, aprovado pela Resolução n.º 1/1999, com as alterações introduzidas pelas Resoluções n.ºs 1/2004, 2/2009, 1/2013, 1/2015 e 2/2017.
2. No dia 19 de Novembro de 2021, a Comissão aprovou, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 77.º e no artigo 88.º do Regimento da Assembleia Legislativa, as regras relativas ao seu funcionamento – Regras de Funcionamento da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas (doravante designadas por “Regras de Funcionamento”) – constantes do Anexo da sua Deliberação n.º 1/2021.
3. De acordo com o n.º 1 do artigo 9.º das supracitadas Regras de Funcionamento: “A Comissão deve elaborar um relatório ou parecer quando termine o acompanhamento de um assunto, podendo propor as medidas consideradas adequadas à matéria em análise”.





澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

- **Projecto da Linha Leste do Metro Ligeiro**  
O orçamento do projecto para o 1.º trimestre de 2023 foi estimado em 1,61 mil milhões de patacas, para o 2.º trimestre, em 13,38 mil milhões de patacas e, para o 3.º trimestre, em 10,61 mil milhões de patacas;
- **Construção do Edifício do Tribunal Judicial de Base no Lote C4 do Lago Nam Van – Serviço do Ministério Público junto do Tribunal Judicial de Base**  
O orçamento do projecto para o 1.º trimestre de 2023 foi estimado em 49,11 milhões de patacas, para o 2.º trimestre, em 49,11 milhões de patacas e, para o 3.º trimestre, em 340 milhões de patacas;
- **Obra de reparação dos pegões da ponte principal e dos maciços de encabeçamento de estacas da Ponte da Amizade**  
O orçamento do projecto para o 1.º trimestre de 2023 foi estimado em 67,7 milhões de patacas, para o 2.º trimestre, em 180 milhões de patacas e, para o 3.º trimestre, em 180 milhões de patacas;
- **Empreitada de construção de habitação pública no Lote A1 da Zona A dos Novos Aterros**  
O orçamento do projecto para o 1.º trimestre de 2023 foi estimado em 1,56 mil milhões de patacas, para o 2.º trimestre, em 1,56 mil milhões de patacas e, para o 3.º trimestre, em 1,67 mil milhões de patacas.

10. Resposta do Governo:

**“Projecto da Linha Leste do Metro Ligeiro**

O valor estimado deste projecto varia em função da situação de adjudicação na altura, pelo que o valor estimado para o 1.º trimestre só inclui os custos da concepção preliminar, do serviço de consultoria, da

Handwritten signatures and initials on the right margin.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

verificação de segurança e da medição de trabalhos e materiais, e as despesas necessárias até ao 4.º trimestre de 2023. A partir de Abril de 2023, foram iniciadas, gradualmente, as obras dos segmentos sul e norte da Linha Leste do Metro Ligeiro e os respectivos serviços, pelo que os valores estimados para os 2.º e 3.º trimestres são mais elevados do que o do 1.º trimestre, devido ao andamento dos trabalhos.

O valor de estimativa do projecto é o valor de criação do projecto geral, no valor de 31,4 mil milhões de patacas e, em comparação com o actual valor estimado, não se regista excesso de despesas. Tendo em conta o estado acima referido, no relatório sobre o andamento de execução do 4.º trimestre, a Direcção dos Serviços de Obras Públicas irá reajustar o valor estimado, uma vez que o orçamento necessário para o ano de 2028 não foi calculado na estimativa do 3.º trimestre.

**Construção do Edifício do Tribunal Judicial de Base no Lote C4 do Lago Nam Van – Serviço do Ministério Público junto do Tribunal Judicial de Base**

Este projecto consiste nas obras das fundações e cave (fundação) e da superestrutura. Os dados dos relatórios referentes ao 1.º e 2.º trimestres de 2023 indicam as despesas pagas e as previstas para as acções das fundações e cave adjudicadas até à liquidação trimestral. Com o avanço das obras, no relatório referente ao 3.º trimestre de 2023, foram adicionadas as despesas previstas para todo o projecto nos anos seguintes.

黃任林  
梁  
七  
梁  
梁  
梁



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

**Obra de reparação dos pegões da ponte principal e dos maciços de encabeçamento de estacas da Ponte da Amizade**

Este projecto é implementado por fases. No 1.º trimestre só se inclui o custo da primeira fase da obra e, no 2.º trimestre e nos posteriores, abrange-se o custo da segunda fase da obra, sendo o valor estimado de 110 milhões de patacas, nesse sentido, o valor estimado aumenta para 180 milhões de patacas. Na criação do projecto, o valor estimado era de 380 milhões de patacas e ainda há terceira fase da obra, cujo valor estimado se elenca até ao ano de 2026 conforme o seu andamento. De acordo com o estado actual, não se regista excesso de despesas. Tendo em conta o estado acima referido, no relatório sobre o andamento de execução do 4.º trimestre, a Direcção dos Serviços de Obras Públicas irá reajustar o valor estimado.

**Empreitada de construção de habitação pública no Lote A1 da Zona A dos Novos Aterros**

Os valores estimados deste projecto, do 1.º trimestre até ao 2.º trimestre, são basicamente idênticos. A variação dos valores, do 2.º trimestre até ao 3.º trimestre, deve-se principalmente à inclusão dos valores nas despesas estimadas para o ano de 2024, no entanto, não foram efectuados o ajustamento e a redução correspondentes das despesas previstas para o 3.º trimestre de 2025, pelo que o respectivo ajustamento será realizado no 4.º trimestre, sendo que as despesas previstas ajustadas serão aproximadas às do 2.º trimestre.

Na criação do projecto, o valor de estimativa era de 1,8 mil milhões de patacas, sendo o actual valor estimado recente de 1,6 mil milhões de patacas. De acordo com o estado actual, não se regista excesso de despesas. Tendo em conta o estado acima referido, no relatório sobre o

Handwritten signature and initials on the right margin.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

andamento de execução do 4.º trimestre, a Direcção dos Serviços de Obras Públicas irá reajustar o valor estimado”.

11. Relativamente ao projecto “Campo de Aventuras Juvenis da Praia de Hac Sá”, a Comissão verificou que o valor das estimativas actualizadas do 3.º trimestre foi de 180 milhões de patacas, menos 27,6 milhões de patacas do que no 1.º e 2.º trimestres. Assim, a Comissão pediu esclarecimentos ao Governo sobre as razões que levaram à redução do valor orçamentado deste projecto e sobre as despesas efectivas deste projecto até ao 3.º trimestre de 2023, bem como as despesas previstas para o 4.º trimestre, incluindo a descrição sobre a natureza das despesas pagas. Além disso, solicitou ainda o fornecimento de informações sobre o ponto de situação actualizado do projecto e o plano orçamental para o seu futuro desenvolvimento.

12. Resposta do Governo:

“O projecto do Campo de Aventuras Juvenis da Praia de Hac Sá foi criado em 2020. Na altura, o valor estimado para a sua criação era de 229 milhões de patacas. Sendo o campo de aventuras determinado como um projecto cívico, foram amplamente recolhidas opiniões de vários sectores da sociedade, nomeadamente, os estudantes e o sector da educação, entre outros utilizadores, tendo sido obtidas sugestões para um melhor aproveitamento dos terrenos de Hac Sá e a reorganização das instalações adjacentes, a fim de criar uma base de extensão de ensino ao ar livre e uma plataforma de intercâmbio e actividades para os jovens, e as instalações complementares sobre as infra-estruturas, os serviços e a arborização, etc. são mais amplas do que as propostas originais. Actualmente, após a análise sintética das opiniões recolhidas, procede-se à optimização da concepção e ajustamento, estando ainda a ser efectuado o apuramento das

林  
學  
上  
四  
程  
一  
一



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

estimativas preliminares fornecidas pela empresa de concepção, prevendo-se que, após a elaboração das diversas plantas de execução, haja um orçamento geral mais preciso para a execução da obra. Na altura, os ajustes serão feitos sobre os valores estimados do projecto do PIDDA, de acordo com as necessidades reais.

Entretanto, no 4.º trimestre de 2023, aquando do acompanhamento da revisão do orçamento do PIDDA de 2024, tendo em conta uma melhor utilização dos recursos orçamentais, depois de avaliar e sintetizar as prioridades de outros projectos de trabalho, e o progresso real dos trabalhos realizados no projecto acima referido, no orçamento deste projecto para o ano de 2024, será destinada de forma prioritária uma percentagem de verbas para outros projectos de trabalho, reduzindo o respectivo montante estimado em 2024, portanto, as estimativas orçamentais globais para este projecto reflectem o valor de 180 milhões de patacas. Em relação a este projecto de trabalho do PIDDA, o Instituto para os Assuntos Municipais procederá de forma uniformizada ao ajustamento das estimativas do montante global do projecto, depois de haver um orçamento total da obra mais preciso.

Até ao 3.º trimestre de 2023, as despesas efectivas com este projecto cifraram-se em 9 299 198,50 patacas, principalmente, com a elaboração do seu plano de obras e das obras de construção de infra-estruturas. As despesas foram de 3 172 805,00 patacas e 6 126 393,50 patacas, respectivamente, em 2021 e 2022, sem qualquer pagamento nos primeiros três trimestres de 2023.

Até ao 4.º trimestre de 2023, no projecto do (Campo de Aventuras Juvenis da Praia de Hac Sá - elaboração de projecto), foi solicitada a liquidação da 2.ª fase das despesas de concepção no valor de 1 173 000,00 patacas em Dezembro de 2023, e seguir-se-á a realização faseada do pagamento das despesas de concepção restantes”.

林



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

林  
梁  
上  
梁  
林  
上  
梁

III. Análise financeira

Situação da execução orçamental do PIDDA no 2.º trimestre do ano económico de 2023

13. O orçamento inicial do PIDDA para 2023 era de 22,31 mil milhões de patacas e, até ao 2.º trimestre, o orçamento autorizado cifrou-se em 22,59 mil milhões de patacas, registando um aumento de 280 milhões de patacas em relação ao orçamento inicial; a despesa efectiva foi de 9,18 mil milhões de patacas, a taxa de execução orçamental foi de 40,6%, o valor da cabimentação foi de 17,87 mil milhões de patacas e a taxa de utilização orçamental foi de 79,1%. Os dados sobre a situação da execução orçamental dos diversos serviços podem ser consultados no Anexo III.
14. Estabelecendo-se uma comparação com o PIDDA do 1.º trimestre de 2023, no PIDDA do 2.º trimestre de 2023, o orçamento autorizado mantém-se inalterado, a despesa efectiva aumentou 4,25 mil milhões de patacas, o valor da cabimentação aumentou 2,28 mil milhões de patacas e a taxa de execução orçamental aumentou 18,8%, enquanto a taxa de utilização orçamental aumentou 10,1%.

milhões de patacas

Ano 2023	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Taxa de execução orçamental	Taxa de utilização orçamental	N.º de projectos
2.º trimestre	22 588	9 180	17 874	40,6%	79,1%	261
1.º trimestre	22 588	4 927	15 595	21,8%	69,0%	253
<b>Varição</b>	-	<b>4 253</b>	<b>2 279</b>	<b>18,8%</b>	<b>10,1%</b>	<b>8</b>

\* Devido aos arredondamentos, os valores calculados podem variar ligeiramente.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

15. Até ao 2.º trimestre de 2023, registou-se um total de 261 projectos do PIDDA, dos quais 8 foram inscritos durante o referido trimestre. Destes 8 projectos, 5 são projectos antigos que foram inscritos em 2022, ou até antes, e os restantes 3 projectos foram criados no 2.º trimestre de 2023. Os referidos 8 projectos envolvem um orçamento autorizado total de 25,28 milhões de patacas.

### Direcção dos Serviços de Obras Públicas

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Ponto de situação	Estimativa/ orçamento do projecto	Data de início/ conclusão
Linha da Taipa do Metro Ligeiro	500 000,00	Projecto antigo	3 443 680 295,57	2010 2023
Túnel para peões da Guia e sistema de passagem superior para peões na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues	169 600,00	Projecto antigo	264 495 509,36	2015 2023
Montagem de elevadores da passagem superior ao lado da ETAR da Península de Macau	81 166,67	Projecto antigo	6 317 865,67	2019 2023

### Instituto Cultural

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Ponto de situação	Estimativa/ orçamento do projecto	Data de início/ conclusão
Plano de Reabilitação da Praça do Centro Cultural de Macau	6 000 000,00	Projecto novo	10 000 000,00	2023 2024

### Polícia Judiciária

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Ponto de situação	Estimativa/ orçamento do projecto	Data de início/ conclusão
Instalação de equipamentos informáticos da PJ na zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço de Hengqin	11 046 000,00	Projecto antigo	11 045 992,87	2020 2023



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

<u>Designação do projecto</u>	<u>Orçamento autorizado</u>	<u>Ponto de situação</u>	<u>Estimativa/orçamento do projecto</u>	<u>Data de início/conclusão</u>	
Construção da estação de água reciclada de Coloane fase I	1 150 000,00	Projecto novo	111 519 000,00	2023	2025

**Serviços de Saúde**

<u>Designação do projecto</u>	<u>Orçamento autorizado</u>	<u>Ponto de situação</u>	<u>Estimativa/orçamento do projecto</u>	<u>Data de início/conclusão</u>	
Obras de remodelação da fracção autónoma A2 do Dynasty Plaza	546 655,00	Projecto antigo	13 407 604,00	2022	2023

**Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau**

<u>Designação do projecto</u>	<u>Orçamento autorizado</u>	<u>Ponto de situação</u>	<u>Estimativa/orçamento do projecto</u>	<u>Data de início/conclusão</u>	
Construção dos postes do "Sistema de Videovigilância da Cidade de Macau" na Zona A dos Novos Aterros Urbanos	5 782 500,00	Projecto novo	15 835 500,00	2023	2026

16. No 2.º trimestre de 2023, o orçamento autorizado aumentou 4,06 mil milhões de patacas, em comparação com o período homólogo de 2022, a despesa efectiva aumentou 2,64 mil milhões de patacas, o valor da cabimentação aumentou 3,8 mil milhões de patacas, a taxa de execução orçamental aumentou 5,4% e a taxa de utilização orçamental aumentou 3,1%. Apesar de o orçamento autorizado do 2.º trimestre de 2023 ter atingido 22,59 mil milhões de patacas, superior ao valor de 18,53 mil milhões de patacas registado no período homólogo de 2022, o valor calculado das taxas de execução e de utilização orçamental continuou a registar um aumento em relação ao mesmo período de 2022, o que demonstra que a execução orçamental até ao 2.º trimestre de 2023 é mais favorável do que a do período homólogo de 2022. Havia 261 projectos do



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

PIDDA, portanto, verificou-se um aumento de 40 projectos, face aos 221 registados no 2.º trimestre de 2022.

2.º trimestre	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Taxa de execução orçamental	milhões de patacas	
					Taxa de utilização orçamental	N.º de projectos
Ano 2023	22 588	9 180	17 874	40,6%	79,1%	261
Ano 2022	18 525	6 536	14 079	35,3%	76,0%	221
<b>Varição</b>	<b>4 062</b>	<b>2 643</b>	<b>3 795</b>	<b>5,4%</b>	<b>3,1%</b>	<b>40</b>

\* Devido aos arredondamentos, os valores calculados podem variar ligeiramente.

17. Até ao 2.º trimestre de 2023, registaram-se 64 projectos com uma taxa de utilização orçamental de zero, envolvendo um orçamento autorizado de 940 milhões de patacas (para informações mais detalhadas, consultar o Anexo IV):

Serviços	2.º trimestre	1.º trimestre
Universidade de Macau	10	11
Instituto para os Assuntos Municipais	9	16
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	8	9
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	7	15
Instituto Cultural	5	4
Serviços de Saúde	4	6
Serviços de Alfândega da RAEM	4	4
Polícia Judiciária	3	4
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	3	5
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	3	4
Serviços de Polícia Unitários	2	2
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	1	1
Direcção dos Serviços de Identificação	1	2
Instituto de Acção Social	1	1
Direcção dos Serviços de Turismo	1	1
Instituto de Formação Turística de Macau	1	1
Instituto do Desporto	1	1
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	0	1
Direcção dos Serviços de Finanças	0	1
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>89</b>



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

林  
學  
L.  
田  
林  
V  
Z

18. Dos 64 projectos com taxa de utilização orçamental de zero, 10 são da Universidade de Macau, 9 do Instituto para os Assuntos Municipais, e 8 da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.

**Situação da execução orçamental do PIDDA no 3.º trimestre do ano económico de 2023**

19. O orçamento inicial do PIDDA para 2023 era de 22,31 mil milhões de patacas e, até ao 3.º trimestre, o orçamento autorizado cifrou-se em 23,03 mil milhões de patacas, registando um aumento de 720 milhões de patacas em relação ao orçamento inicial; a despesa efectiva foi de 13,88 mil milhões de patacas, a taxa de execução orçamental foi de 60,3%, o valor da cabimentação foi de 19,64 mil milhões de patacas e a taxa de utilização orçamental foi de 85,3%. Os dados sobre a situação da execução orçamental dos diversos serviços podem ser consultados no Anexo V.

20. Estabelecendo-se uma comparação com o PIDDA do 2.º trimestre de 2023, no PIDDA do 3.º trimestre de 2023, o orçamento autorizado aumentou 440 milhões de patacas, a despesa efectiva aumentou 4,7 mil milhões de patacas, o valor da cabimentação aumentou 1,77 mil milhões de patacas e a taxa de execução orçamental aumentou 19,7%, enquanto a taxa de utilização orçamental aumentou 6,2%.

milhões de patacas

Ano 2023	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Taxa de execução orçamental	Taxa de utilização orçamental	N.º de projectos
3.º trimestre	23 031	13 883	19 639	60,3%	85,3%	274
2.º trimestre	22 588	9 180	17 874	40,6%	79,1%	261
<b>Varição</b>	<b>444</b>	<b>4 703</b>	<b>1 765</b>	<b>19,7%</b>	<b>6,2%</b>	<b>13</b>

\* Devido aos arredondamentos, os valores calculados podem variar ligeiramente.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

21. Até ao 3.º trimestre de 2023, registou-se um total de 274 projectos do PIDDA, entre os quais 18 foram inscritos e 5 foram cancelados durante o 3.º trimestre. Mais, no 1.º trimestre foi cancelado 1 projecto, assim sendo, até ao 3.º trimestre de 2023, foram cancelados 6 projectos do PIDDA, no total. Destes 18 projectos, 7 são projectos antigos que foram inscritos em 2022, ou até antes, e os restantes 11 projectos foram criados no 3.º trimestre de 2023. Os referidos 18 projectos envolvem um orçamento autorizado de 98,77 milhões de patacas.

**Direcção dos Serviços de Obras Públicas**

<b>Designação do projecto</b>	<b>Orçamento autorizado</b>	<b>Ponto de situação</b>	<b>Estimativa/ orçamento do projecto</b>	<b>Data de início/ conclusão</b>	
Aquisição e instalação de equipamentos na Ponte Flor de Lótus e na Ponte de acesso que liga a Universidade de Macau e o Posto Fronteiriço Hengqin	6 300 000,00	Projecto novo	16 777 156,00	2023	2024
Reconstrução da habitação social de Mong Há – Fase 2	924 666,66	Projecto antigo	1 989 250 155,33	2017	2023
Viaduto entre a Zona E2 e redes viárias periféricas da Estrada de Pac On	313 400,00	Projecto antigo	152 395 629,94	2018	2023
Construção do Centro de Socorro e Emergência dos Bombeiros	168 500,00	Projecto antigo	18 100 000,00	2016	2023
Construção da nova estação elevatória e reformulação da rede de drenagem na Estrada Flor de Lótus, Cotai	165 892,50	Projecto antigo	112 871 372,86	2021	2023
Via de Acesso (A3) entre a Zona 'A' dos Novos Aterros Urbanos e a Península de Macau	50 500,00	Projecto novo	909 450 000,00	2023	2026

Handwritten signature and notes on the right margin, including the name '林' (Lin) and other illegible characters.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

**Instituto para os Assuntos Municipais**

<b>Designação do projecto</b>	<b>Orçamento autorizado</b>	<b>Ponto de situação</b>	<b>Estimativa/ orçamento do projecto</b>	<b>Data de início/ conclusão</b>	
Obra de Remodelação do Centro de Serviços da RAEM na Avenida de Venceslau de Morais	12 406 400,00	Projecto novo	95 900 100,00	2023	2026
Obra de optimização de vias públicas nas zonas da Avenida de Horta e Costa, Avenida do Ouvidor Arriaga, San Kio, Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida e Guia	5 000 000,00	Projecto novo	11 460 000,00	2023	2024
Parque Desportivo para os Cidadãos	1 982 000,00	Projecto novo	1 978 940 000,00	2023	2029

**Autoridade de Aviação Civil**

<b>Designação do projecto</b>	<b>Orçamento autorizado</b>	<b>Ponto de situação</b>	<b>Estimativa/ orçamento do projecto</b>	<b>Data de início/ conclusão</b>	
Segundo Terminal do Aeroporto e Heliporto do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	42 112 000,00	Projecto novo	105 280 000,00	2023	2024

**Instituto de Habitação**

<b>Designação do projecto</b>	<b>Orçamento autorizado</b>	<b>Ponto de situação</b>	<b>Estimativa/ orçamento do projecto</b>	<b>Data de início/ conclusão</b>	
Empreitada de construção de habitação pública no Lote B14 da Zona A dos Novos Aterros	150 000,00	Projecto antigo	4 089 860 000,00	2020	2030
Empreitada de construção de habitação pública no Lote B15 da Zona A dos Novos Aterros	150 000,00	Projecto antigo	2 215 537 000,00	2020	2029
Empreitada de construção de habitação pública no Lote B16 da Zona A dos Novos Aterros	150 000,00	Projecto novo	2 856 488 000,00	2023	2029
Empreitada de construção de habitação pública no Lote A13 da Zona A dos Novos Aterros	150 000,00	Projecto novo	2 473 329 000,00	2023	2029

Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like '林' and '梁'.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

<u>Designação do projecto</u>	<u>Orçamento autorizado</u>	<u>Ponto de situação</u>	<u>Estimativa/ orçamento do projecto</u>	<u>Data de início/ conclusão</u>	
Empreitada de construção de habitação pública no Lote B13 da Zona A dos Novos Aterros	150 000,00	Projecto novo	2 823 470 000,00	2023	2029

### Serviços de Saúde

<u>Designação do projecto</u>	<u>Orçamento autorizado</u>	<u>Ponto de situação</u>	<u>Estimativa/ orçamento do projecto</u>	<u>Data de início / conclusão</u>	
Obras de Remodelação do 4.º andar do Edifício Público, no Lote 12a - One Oasis	15 050 000,00	Projecto novo	21 500 000,00	2023	2024

### Serviços de Alfândega da RAEM

<u>Designação do projecto</u>	<u>Orçamento autorizado</u>	<u>Ponto de situação</u>	<u>Estimativa/ Orçamento do projecto</u>	<u>Data de início/ conclusão</u>	
Obra de informatização do Posto Alfandegário da Zona do Posto Fronteiriço de Macau do Posto Fronteiriço de Hengqin	12 677 000,00	Projecto antigo	12 677 000,00	2021	2023

### Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

<u>Designação do projecto</u>	<u>Orçamento autorizado</u>	<u>Ponto de situação</u>	<u>Estimativa/ orçamento do projecto</u>	<u>Data de início/ conclusão</u>	
Empreitada de Concepção e Construção das Instalações de Britagem de Garrafas de Vidro	871 626,82	Projecto novo	20 532 900,00	2023	2025

22. Dos projectos inscritos no 3.º trimestre de 2023, é de salientar que o Instituto de Habitação teve 5 projectos inscritos, 2 antigos e 3 novos. Os 3 projectos novos do Instituto de Habitação são a “Empreitada de construção de habitação pública no Lote B16 da Zona A dos Novos Aterros”, a “Empreitada de construção de habitação pública no Lote A13 da Zona A dos Novos Aterros” e a “Empreitada de construção de habitação pública no Lote B13 da Zona A dos Novos Aterros”; as estimativas mais

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

actualizadas destes 3 projectos variam entre 2,47 mil milhões e 2,86 mil milhões de patacas. Segundo os esclarecimentos prestados pelo Governo, a necessidade de criação destes 3 projectos prende-se com o planeamento da construção de habitação pública nos lotes da Zona A dos Novos Aterros, para satisfazer as necessidades de habitação pública dos residentes de Macau.

23. No 3.º trimestre de 2023, foram inscritos 25 projectos de habitação pública no orçamento do PIDDA, envolvendo um orçamento autorizado de 3,6 mil milhões de patacas. A Direcção dos Serviços de Obras Públicas é a entidade executante destes 25 projectos. Destes projectos, havia 5 com uma taxa de utilização orçamental de zero, que foram inscritos no 3.º trimestre de 2023. Segundo a descrição sobre a situação da execução orçamental disponibilizada pelo Governo, os estudos dos primeiros cinco projectos constantes do quadro seguinte já foram adjudicados. Além disso, em relação aos projectos n.ºs 17 a 21, já foram concluídas as sondagens geotécnicas, e encontram-se, actualmente, na fase de prestação de serviços de consultadoria do concurso e apreciação de propostas, em articulação com os trabalhos do concurso. Os restantes 15 projectos encontram-se em fase de construção ou com as respectivas obras basicamente concluídas.

N.º de ordem	Designação do projecto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Taxa de utilização orçamental
1	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B14 da Zona A dos Novos Aterros	150 000,00	-	-	0,0%
2	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B15 da Zona A dos Novos Aterros	150 000,00	-	-	0,0%
3	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B16 da Zona A dos Novos Aterros	150 000,00	-	-	0,0%



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

N.º de ordem	Designação do projecto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Taxa de utilização orçamental
4	Empreitada de construção de habitação pública no Lote A13 da Zona A dos Novos Aterros	150 000,00	-	-	0,0%
5	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B13 da Zona A dos Novos Aterros	150 000,00	-	-	0,0%
6	Empreitada de construção de habitação pública na Rua Oito do Bairro Iao Hon	3 818 350,00	2 847 160,00	3 018 350,00	79,0%
7	Empreitada de construção de habitação pública no Lote A2 da Zona A dos Novos Aterros	280 247 042,31	248 605 314,40	258 552 946,00	92,3%
8	Empreitada de construção de habitação pública no Lote A3 da Zona A dos Novos Aterros	245 706 532,00	220 320 937,95	229 110 500,00	93,2%
9	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B4 da Zona A dos Novos Aterros	545 986 129,00	481 523 906,30	543 703 500,00	99,6%
10	Empreitada de construção de habitação pública no Lote A12 da Zona A dos Novos Aterros	243 888 678,88	234 292 534,81	243 888 570,88	100,0%
11	Empreitada de construção de habitação pública no Lote A1 da Zona A dos Novos Aterros	271 381 980,96	261 552 233,65	271 381 865,96	100,0%
12	Empreitada de construção de habitação pública no Lote A4 da Zona A dos Novos Aterros	382 761 929,92	345 057 922,74	382 761 800,92	100,0%
13	Empreitada de construção de habitação pública no Lote A5 da Zona A dos Novos Aterros	234 653 265,00	141 847 696,22	234 653 265,00	100,0%
14	Empreitada de construção de habitação pública no Lote A6 da Zona A dos Novos Aterros	163 724 607,21	79 675 451,41	163 724 607,21	100,0%
15	Empreitada de construção de habitação pública no Lote A10 da Zona A dos Novos Aterros	105 835 816,00	84 718 248,91	105 835 816,00	100,0%
16	Empreitada de construção de habitação pública no Lote A11 da Zona A dos Novos Aterros	84 891 131,10	49 650 724,62	84 891 131,10	100,0%

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including names like 'Miguel', 'L.', and 'BA'.





澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento inicial
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Ligação do Posto Fronteiriço na Ilha Artificial - Obra de assentamento de condutas de abastecimento público de água reutilizável	25 913 300,00
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Obra de construção da estação provisória de tratamento de água reutilizável de Coloane	23 807 500,00
Instituto Cultural	Obras de revitalização do Pátio da Eterna Felicidade	10 800 000,00

25. De acordo com os esclarecimentos prestados pelo Governo, os motivos do cancelamento dos referidos 5 projectos foram os seguintes:

- Projecto “Serviços de Consultadoria para as Obras de Acabamento e de Remodelação Interiores da Universidade de Macau” – prevê-se que a execução dos serviços de consultadoria sobre a concepção da residência dos docentes e funcionários deste projecto seja adiada para 2024-2025, tendo em conta o abrandamento da procura de residências para docentes e funcionários;
- Projecto “Obras de Construção da 2.ª Fase do Aterro de Cinzas Volantes” – segundo o planeamento mais recente, no aterro dos resíduos de materiais de construção não vai ser construído o aterro permanente de cinzas volantes, portanto, não vão ser realizadas as Obras de Construção da 2.ª Fase do Aterro de Cinzas Volantes;
- Projecto “Ligação do Posto Fronteiriço na Ilha Artificial - Obra de assentamento de condutas de abastecimento público de água reutilizável” – tendo em conta as alterações nos objectivos de realização do projecto e conteúdos de execução do mesmo, este passou a ser integrado no projecto “Rede viária na periferia dos pontos

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

de partida e de chegada da Quarta Ponte Marítima Macau-Taipa – obra de assentamento de condutas públicas de abastecimento de água” (código 23018), para serem executados em conjunto, portanto, as diversas actividades deste projecto não serão executadas neste ano;

- Projecto “Obra de construção da estação provisória de tratamento de água reutilizável de Coloane” – para se articular com a situação concreta da construção da estação de água reciclada, e pelo facto de este ser executado em conjunto com a obra de assentamento de condutas da estação de água reciclada, este projecto juntou-se ao projecto “Obra de assentamento de condutas de abastecimento público de água reutilizável que fazem ligação entre o bairro social de Seac Pai Van e a Universidade de Macau” (código 23017), e a sua execução foi substituído pelo projecto “Construção da estação de água reciclada de Coloane fase I” (código 23049);
- Projecto “Obras de revitalização do Pátio da Eterna Felicidade” – segundo a descrição sobre a situação da execução orçamental deste projecto, como ainda estão a ser realizados os trabalhos de concepção, prevê-se que não seja possível dar início às respectivas obras durante o ano de 2023.

26. No 3.º trimestre de 2023, o orçamento autorizado aumentou 4,51 mil milhões de patacas face ao período homólogo de 2022, a despesa efectiva aumentou 3,26 mil milhões de patacas, o valor da cabimentação aumentou 3,94 mil milhões de patacas; a taxa de execução orçamental subiu 3%, enquanto a taxa de utilização orçamental registou apenas um aumento de 0,6%. Tendo em conta que o orçamento autorizado do 3.º trimestre de 2023 foi de 23,03 mil milhões de patacas, superior ao valor de 18,53 mil milhões de patacas registado no período homólogo de 2022, o valor calculado das taxas de execução e de utilização orçamental continuou a

Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like 林, 梁, 李, 何, 梁, and others.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

registar um aumento em relação ao mesmo período de 2022, o que demonstra que a execução orçamental até ao 3.º trimestre de 2023 foi mais favorável do que a do período homólogo de 2022. Havia 274 projectos do PIDDA, portanto, verificou-se aumento de 51 projectos face aos 223 registados no período homólogo de 2022.

3.º trimestre	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Taxa de execução orçamental	Taxa de utilização orçamental	N.º de projectos
Ano 2023	23 031	13 883	19 639	60,3%	85,3%	274
Ano 2022	18 525	10 622	15 700	57,3%	84,7%	223
<b>Variação</b>	<b>4 506</b>	<b>3 261</b>	<b>3 939</b>	<b>3,0%</b>	<b>0,6%</b>	<b>51</b>

milhões de patacas

\* Devido aos arredondamentos, os valores calculados podem variar ligeiramente.

27. Até ao 3.º trimestre de 2023, registaram-se 43 projectos com uma taxa de utilização orçamental de zero, menos 21 do que no 2.º trimestre, e estes projectos com uma taxa de utilização orçamental de zero envolvem um orçamento autorizado de 450 milhões de patacas (para informações mais detalhadas, consultar o Anexo VI):

Serviços	3.º trimestre	2.º trimestre
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	6	7
Instituto para os Assuntos Municipais	5	9
Instituto de Habitação	5	0
Serviços de Alfândega da RAEM	4	4
Instituto Cultural	3	5
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	3	8
Serviços de Saúde	3	4
Universidade de Macau	3	10
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	2	3
Serviços de Polícia Unitários	2	2
Polícia Judiciária	1	3
Autoridade de Aviação Civil	1	0
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	1	1
Direcção dos Serviços de Identificação	1	1
Direcção dos Serviços de Turismo	1	1

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the name '梁家傑' (Leong Ka-ki) and other illegible marks.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

<b>Serviços</b>	<b>3.º trimestre</b>	<b>2.º trimestre</b>
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1	3
Instituto do Desporto	1	1
Instituto de Acção Social	0	1
Instituto de Formação Turística de Macau	0	1
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>64</b>

28. Dos 43 projectos com taxa de utilização orçamental de zero, 6 são da Direcção dos Serviços de Obras Públicas, 5 do Instituto para os Assuntos Municipais e do Instituto de Habitação, respectivamente, e 4 dos Serviços de Alfândega da RAEM.
29. Além disso, segundo a descrição sobre a situação da execução orçamental disponibilizada pelo Governo, para além dos referidos 5 projectos cancelados, previa-se que os seguintes 10 projectos também não fossem executados em 2023:

<b>N.º de Serviço ordem proponente</b>	<b>Designação do projecto</b>	<b>Orçamento autorizado</b>	<b>Data de início</b>	<b>Data de conclusão</b>
1	Direcção dos Serviços de Obras Públicas Obra de construção de um túnel subaquático nos Novos Aterros	1 295 812,02	2017	2027
2	Direcção dos Serviços de Obras Públicas Empreitada de reconstrução da Ecoteca da Flora	5 810 828,40	2018	2023
3	Direcção dos Serviços de Obras Públicas Obra de construção da passagem superior para peões na Avenida de Venceslau de Moraes	258 000,00	2020	2023
4	Instituto Cultural Renovação e optimização do Museu de Macau	8 220 000,00	2023	2028
5	Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental Construção do Aterro Permanente de Cinzas Volantes	336 000,00	2013	2023
6	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água Obra de assentamento de condutas de abastecimento público de água reutilizável que fazem ligação entre o bairro social de Seac Pai Van e a Universidade de Macau	1 702 500,00	2023	2023

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the name '林' (Lin) and other illegible characters.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

N.º de Serviço ordem proponente	Designação do projecto	Orçamento autorizado	Data de início	Data de conclusão	
7	Direcção dos Serviços de Turismo	Restauração do Edifício Ritz	480 000,00	2016	2023
8	Serviços de Polícia Unitários	Protecção civil inteligente	16 000 000,00	2020	2024
9	Serviços de Polícia Unitários	Vida da população inteligente	20 000 000,00	2020	2024
10	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Escola superior inteligente	11 559 000,00	2020	2023

30. Após a análise das informações dos projectos do PIDDA do 3.º trimestre de 2023, e estabelecida uma comparação entre os 274 projectos e os projectos do PIDDA do 1.º trimestre de 2023, verificou-se que o Governo alterou o prazo de execução de 55 projectos: em 43 destes, os prazos de conclusão foram adiados, e 12 apresentam prazos de conclusão reduzidos. Para informações mais detalhadas, consultar o Anexo VII.
31. Por outro lado, estabelecendo uma comparação entre os valores das estimativas actualizadas dos projectos do PIDDA do 3.º trimestre de 2023 e os valores das estimativas do 1.º trimestre de 2023, verificou-se que 100 projectos registaram aumentos nos valores das estimativas actualizadas, 71 projectos mantiveram os valores e 77 registaram reduções nos valores.
32. Estabelecendo uma comparação entre os valores das estimativas actualizadas dos projectos do 3.º trimestre e os do 1.º trimestre, os seguintes 21 projectos registaram alterações do valor global do orçamento superiores a 100 milhões de patacas:



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

milhões de patacas

N.º de Serviço ordem proponente	Designação do projecto	3.º trimestre - Valor das estimativas actualizadas	1.º trimestre - Valor das estimativas actualizadas	Variação entre os valores
1	Direcção dos Serviços de Obras Públicas Linha Leste do Metro Ligeiro	10 606	1 608	8 998
2	Direcção dos Serviços de Obras Públicas Túnel da Colina da Taipa Grande	2 059	1 384	675
3	Direcção dos Serviços de Obras Públicas/ Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental Galeria técnica no arruamento central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	2 397	1 791	605
4	Direcção dos Serviços de Obras Públicas Linha de Seac Pai Van do Metro Ligeiro	2 703	2 202	501
5	Gabinete do Procurador Construção do Edifício do Tribunal Judicial de Base no Lote C4 do Lago Nam Van - Serviço do Ministério Público junto do Tribunal Judicial de Base	339	49	290
6	Instituto para os Assuntos Municipais Obra de Melhoramentos Gerais do Parque Municipal Dr. Sun Yat Sen	228	54	173
7	Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego Reordenamento da Rede Rodoviária na Periferia da Rotunda da Amizade	514	371	143
8	Direcção dos Serviços de Obras Públicas Sistema e Material Circulante do Sistema de Metro Ligeiro	6 614	6 492	122
9	Instituto de Habitação Obra de reconstrução do edifício da sede do Instituto de Habitação	457	335	122
10	Direcção dos Serviços de Obras Públicas Obra de reparação dos pegões da ponte principal e dos maciços de encabeçamento de estacas da Ponte da Amizade	184	68	116
11	Universidade de Macau Obras de Construção de Residências de Estudantes de Pós-Graduação da Universidade de Macau	508	397	111
12	Instituto de Habitação Empreitada de construção de habitação pública no Lote A1 da Zona A dos Novos Aterros	1 670	1 562	109
13	Direcção dos Serviços de Obras Públicas Linha da Península de Macau do Metro Ligeiro - Segmento da Barra	2 266	2 158	108

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

N.º de Serviço ordem proponente	Designação do projecto	3.º trimestre - Valor das estimativas actualizadas	1.º trimestre - Valor das estimativas actualizadas	Variação entre os valores
14	Direcção dos Serviços de Obras Públicas Empreitada de Construção de Vias Públicas e Rede de Drenagem na Zona A dos Novos Aterros Urbanos	119	247	-128
15	Instituto do Desporto Edifício de Apoio ao Centro de Formação e Estágio de Atletas	1 221	1 350	-129
16	Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental Construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ilha Artificial de Macau	4 305	4 541	-236
17	Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental Construção do Aterro Permanente de Cinzas Volantes	12	297	-285
18	Direcção dos Serviços de Obras Públicas Travessia pedonal ao longo da Avenida do Nordeste	230	766	-535
19	Instituto de Habitação Empreitada de construção de habitação pública no Lote A5 da Zona A dos Novos Aterros	1 967	2 739	-771
20	Serviços de Saúde Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Instalações e equipamentos	1 942	2 791	-848
21	Instituto de Habitação Empreitada de construção de habitação pública no Lote B5 da Zona A dos Novos Aterros	1 654	2 522	-868

\* Devido aos arredondamentos, os valores calculados podem variar ligeiramente.

33. Para além disso, dos referidos 21 projectos, é de salientar que, em 4 deles, os valores das estimativas actualizadas foram superiores a 100 milhões de patacas, no entanto, o Governo não apresentou esclarecimentos sobre as alterações dos valores das estimativas actualizadas dos projectos. Os projectos em causa são os seguintes: “Linha Leste do Metro Ligeiro”, da Direcção dos Serviços de Obras Públicas, (aumento de 9 mil milhões de patacas); “Construção do Edifício do Tribunal Judicial de Base no Lote C4 do Lago Nam Van - Serviço do Ministério Público junto do Tribunal Judicial de Base”, do Gabinete do Procurador, (aumento de 290 milhões de patacas); “Obra de reparação dos pegões da ponte principal e dos maciços de encabeçamento de estacas da Ponte da Amizade”, da Direcção dos

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

Serviços de Obras Públicas (aumento de 120 milhões de patacas), e “Empreitada de construção de habitação pública no Lote A1 da Zona A dos Novos Aterros”, do Instituto de Habitação (aumento de 110 milhões de patacas). Assim, a Comissão solicitou ao Governo que prestasse os devidos esclarecimentos, tendo este, posteriormente, enviado esclarecimentos complementares, e os respectivos detalhes constam dos pontos 9 e 10 do presente relatório.

#### IV. Opiniões e sugestões

34. Até ao 2.º e 3.º trimestres de 2023, a taxa de execução orçamental do PIDDA foi de 40,6% e 60,3%, respectivamente, enquanto a taxa de utilização orçamental foi de 79,1% e 85,3%, respectivamente, o que demonstra que os trabalhos desenvolvidos na sua promoção foram satisfatórios, facto reconhecido pela Comissão. Para além disso, o Governo apresentou, no dia 8 de Fevereiro de 2024, as respostas às questões apresentadas pela Comissão sobre o PIDDA dos 2.º e 3.º trimestres, e após a devida análise, a Comissão aceitou as correspondentes explicações
35. De acordo com a resposta do Governo às questões apresentadas pela Comissão, o método adoptado pelo Governo para estimar o orçamento global dos projectos é diferente. Na opinião da Comissão, a estimativa do orçamento global dos projectos deve ser feita de forma uniformizada, nos termos do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, por forma a facilitar a avaliação da execução dos mesmos.
36. Por outro lado, quanto às questões apresentadas pela Comissão ao Governo sobre a execução orçamental do PIDDA no 1.º trimestre de 2023, o Governo enviou a respectiva resposta no dia 10 de Agosto de 2023 (vide Anexo 8). Após análise, a Comissão aceitou a explicação do Governo.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the name "何林" (Ho Lam) and other illegible marks.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

37. A Comissão vai dar continuidade ao acompanhamento da execução orçamental do PIDDA.

**V. Conclusões**

38. A Comissão conclui o seguinte:

- (1) Entregar o presente relatório ao Senhor Presidente da Assembleia Legislativa e propor a sua distribuição a todos os Deputados;
- (2) Enviar o presente relatório ao Governo.

Macau, 19 de Abril de 2024

A Comissão,

Wong Kit Cheng

(Presidente)

Ip Sio Kai


(Secretário)

Chan Chak Mo

Iau Teng Pio



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa


  
Pang Chuan

  
Lam Lon Wai

  
Leong Hong Sai

  
Cheung Kin Chung

  
Lo Choi In

  
Lei Leong Wong





澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

# ANEXO I

## PLANO DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

### RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

### 2.º TRIMESTRE DO ANO ECONÓMICO DE 2023

林

林

林

林

# **Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração**

## **Relatório da Execução Orçamental no 2.º trimestre do ano económico de 2023**



Página em branco

# Introdução

De acordo com o disposto na alínea 2) do artigo 45.º da Lei n.º 15/2017, Lei de enquadramento orçamental, o Governo da RAEM deve entregar à Assembleia Legislativa, no prazo de 30 dias após o termo de cada trimestre, o Relatório da Execução Orçamental do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (doravante designado por PIDDA). Por este motivo, ao abrigo do n.º 2 do artigo 47.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental, elaborou-se o Relatório da Execução Orçamental do PIDDA no 2.º trimestre do ano de 2023.

Desagrega-se o presente relatório em duas partes, a primeira parte compreende a descrição sumária do orçamento do PIDDA, na qual se apresentam, principalmente, por escrito e por mapas, as informações e os dados essenciais do orçamento do PIDDA, de modo a revelar a execução orçamental global; a segunda parte compreende as informações sobre a execução concreta dos projectos, sendo que essas informações permitem um conhecimento pormenorizado em relação à execução de diversos projectos, ao prazo estimado para a execução, ao montante total do orçamento desses projectos, etc.

## Primeira parte

O orçamento inicial do PIDDA, em 2023, cifrou-se em 22 308,24 milhões de patacas e o orçamento autorizado em 22 587,55 milhões de patacas, sendo a despesa efectiva de 9 179,77 milhões de patacas, traduzindo-se numa taxa de execução orçamental de 40,6%<sup>1</sup>, quanto às verbas cabimentadas, foram de 17 873,67 milhões de patacas, com uma taxa de utilização orçamental de 79,1%<sup>2</sup>.

Em termos de programas, o da “Habitação Pública” registou o montante orçamental mais elevado, com um orçamento autorizado no valor de 4 703,77 milhões de patacas, sendo, no qual, a “Residência para Idosos” com o valor do orçamento autorizado mais elevado de 1 093,81 milhões de patacas, a sua taxa de execução orçamental e a de utilização orçamental foram, respectivamente, de 31,7% e de 64,9%; seguidamente, a “Empreitada de construção de habitação pública no Lote B4 da Zona A dos Novos Aterros” com um orçamento autorizado no valor de 550,70 milhões de patacas, sendo a taxa de execução orçamental e a de utilização orçamental de 67,9% e de 98,7% respectivamente.

Em termos orgânicos, a Direcção dos Serviços de Obras Públicas assumiu o maior peso do orçamento do PIDDA, com o orçamento autorizado de 8 106,34 milhões de patacas, perfazendo 35,9% do orçamento total, sendo as taxas de execução orçamental e de utilização orçamental, respectivamente, de 46,6% e 88,7%; de seguida, foram o Instituto de Habitação e os Serviços de Saúde, o orçamento autorizado do Instituto de Habitação situou-se em 3 268,73 milhões de patacas, representando 14,5% do orçamento total, bem como 66,7% e 98,6% relativos às taxas

---


<sup>1</sup> Despesa efectiva/ orçamento autorizado

<sup>2</sup> Verbas cabimentadas /orçamento autorizado

de execução orçamental e de utilização orçamental; e, o orçamento autorizado dos Serviços de Saúde foi de 2 892,06 milhões de patacas, representando 12,8% do orçamento total, e sendo as taxas de execução orçamental e de utilização orçamental de 33,5% e de 48,0% respectivamente.

Por classificação económica, a das “Estradas e pontes, e canais de navegação” assumiu o maior peso, com o orçamento autorizado de 6 496,42 milhões de patacas, representando 28,8% do orçamento total, bem como 45,2% e 86,9% respeitantes às taxas de execução orçamental e de utilização orçamental; sendo, na qual, incluídos principalmente os projectos da “Linha Leste do Metro Ligeiro”, da “Quarta ponte Macau - Taipa” e dentre outros; seguindo-se, a dos “Edifícios e estabelecimentos”, com o orçamento autorizado no valor de 6 332,15 milhões de patacas, representando 28,0% do orçamento total, e as suas taxas de execução orçamental e de utilização orçamental foram, respectivamente, de 42,6% e de 84,9%; sendo, na qual, incluídos essencialmente os projectos do “Edifício do Hospital Geral, Edifício de Apoio Logístico, Edifício de Administração e Multi-Serviços do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de superestrutura”, da “Construção das Instalações da Central de Incineração 3.<sup>a</sup> Fase”, etc.


## Distribuição do orçamento autorizado por classificação económica



Quanto à classificação funcional, a dos “Serviços económicos” ocupou o maior peso, o seu orçamento autorizado foi de 10 534,06 milhões de patacas, registando uma proporção de 46,6% do orçamento total, bem como a taxa de execução orçamental de 37,9% e a de utilização orçamental de 83,8%; sendo, na qual, incluídos principalmente os projectos da “Linha Leste do Metro Ligeiro” , da “Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin”, etc.; seguindo-se a da “Habitação”, registou-se o orçamento autorizado no valor de 3 727,51 milhões de patacas, representando 16,5% do orçamento total, as suas taxas de execução orçamental e de utilização orçamental foram, respectivamente, de 67,3% e de 98,4%; sendo, na qual, incluídos essencialmente os projectos da “Empreitada de construção de habitação

pública no Lote B4 da Zona A dos Novos Aterros”, da “Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Moraes”, etc.

Distribuição do orçamento autorizado por classificação funcional



# Por programa

	<b>2023</b>	<b>Orçamento</b>
	<b>Orçamento</b>	<b>autorizado</b>
	<b>Inicial</b>	<b>até 30/6/2023</b>
	<b>a</b>	<b>b</b>
Obra de instalações públicas	2,791,724,100.00	2,791,724,100.00
Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau	4,216,321,600.00	4,216,321,600.00
Habitação Pública	4,703,772,700.00	4,703,772,700.00
Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	2,984,965,500.00	2,984,965,500.00
Aterros	33,462,800.00	33,462,800.00
Novo campus da UM na Ilha de Hengqin	313,021,600.00	313,021,600.00
Obras de instalações de serviços	1,897,466,900.00	1,955,238,983.00
Equipamentos de Serviços	942,504,300.00	942,504,300.00
Centro de transportes	925,000.00	925,000.00
Equipamento de instalações públicas	5,500,000.00	130,717,000.00
Equipamentos médicos	78,000,000.00	78,000,000.00
Construção do novo estabelecimento prisional	473,258,800.00	569,576,406.54
Meios de transporte	137,323,000.00	137,323,000.00
Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	2,609,778,500.00	2,609,778,500.00
Instalação para água	60,985,900.00	60,985,900.00
Novo Acesso Front. Guangdong-Mac. (P. Front. Qingmao)	582,600.00	582,600.00
Policimento inteligente em nuvem	314,381,700.00	314,381,700.00
Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	744,268,400.00	744,268,400.00
<b>Total</b>	<b>22,308,243,400.00</b>	<b>22,587,550,089.54</b>

# Por programa

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 30/6/2023	Valor cabimentado até 30/6/2023	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
781,331,664.17	2,209,401,514.96	28.0	79.1
1,485,427,984.18	3,790,547,121.71	35.2	89.9
2,814,713,011.31	4,260,093,610.94	59.8	90.6
1,680,958,294.48	2,347,354,856.29	56.3	78.6
33,423,387.52	33,462,761.62	99.9	100.0
59,617,426.45	185,136,774.25	19.0	59.1
925,167,766.79	1,730,789,228.05	47.3	88.5
35,862,291.74	591,741,095.61	3.8	62.8
924,902.00	924,902.00	100.0	100.0
2,796,504.00	128,385,666.00	2.1	98.2
0.00	0.00	0.0	0.0
143,713,490.49	475,892,298.93	25.2	83.6
68,894,936.50	130,624,936.50	50.2	95.1
894,007,617.93	1,272,955,007.22	34.3	48.8
16,506,101.22	58,731,601.20	27.1	96.3
480,000.00	480,000.00	82.4	82.4
346,686.00	71,560,285.69	0.1	22.8
235,598,761.20	585,586,569.96	31.7	78.7
<b>9,179,770,825.98</b>	<b>17,873,668,230.93</b>	<b>40.6</b>	<b>79.1</b>

# Por classificação orgânica

	<b>2023</b>	<b>Orçamento</b>
	<b>Orçamento</b>	<b>autorizado</b>
	<b>Inicial</b>	<b>até 30/6/2023</b>
	<b>a</b>	<b>b</b>
Polícia Judiciária	156,013,800.00	167,059,800.00
Direcção dos Serviços de Finanças	980,333,600.00	1,041,848,600.00
Direcção dos Serviços de Identificação	44,500,000.00	44,500,000.00
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	252,780,000.00	252,780,000.00
Dir. dos Serviços de Administração e Função Pública	265,250,000.00	254,204,000.00
Gabinete de Comunicação Social	1,631,800.00	1,631,800.00
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	4,500,000.00	4,500,000.00
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	103,179,100.00	103,179,100.00
Serviços de Polícia Unitários	36,000,000.00	36,000,000.00
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	81,600,000.00	81,600,000.00
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,584,560,000.00	1,522,560,000.00
Comissão de Desenvolvimento de Talentos	4,746,300.00	4,746,300.00
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	1,328,000.00	1,328,000.00
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	8,105,855,400.00	8,106,340,400.00
Instituto Cultural	180,871,700.00	180,871,700.00
Instituto do Desporto	72,266,700.00	72,266,700.00
Dir. dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	694,481,100.00	825,480,600.00
Dir. dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	303,400,000.00	303,400,000.00
Direcção dos Serviços Correccionais	473,258,800.00	569,576,406.54
Serviços de Alfândega da RAEM	663,455,400.00	663,455,400.00
Dir. dos Ser. de Edu. e de Desen. da Juventude	41,870,000.00	41,870,000.00
Direcção dos Serviços de Turismo	4,485,900.00	4,485,900.00
Serviços de Saúde	2,892,058,200.00	2,892,058,200.00
Instituto de Acção Social	1,096,347,800.00	1,096,347,800.00
Instituto de Habitação	3,268,732,100.00	3,268,732,100.00
Universidade Politécnica de Macau	181,497,200.00	181,497,200.00
Universidade de Macau	313,021,600.00	313,021,600.00
Instituto de Formação Turística de Macau	77,400,000.00	71,617,500.00
Comissariado da Auditoria	19,541,600.00	19,541,600.00

# Por classificação orgânica

(Unidade: MOP)

<b>Despesa efectiva até 30/6/2023</b>	<b>Valor cabimentado até 30/6/2023</b>	<b>Taxa de execução orçamental (%)</b>	<b>Taxa de utilização orçamental (%)</b>
<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e=c/b</b>	<b>f=d/b</b>
6,286,087.99	73,005,773.24	3.8	43.7
637,896,917.06	1,039,712,986.43	61.2	99.8
0.00	31,969,901.50	0.0	71.8
0.00	180,591,448.62	0.0	71.4
480,000.00	149,274,857.00	0.2	58.7
1,131,800.00	1,131,800.00	69.4	69.4
0.00	0.00	0.0	0.0
13,195,157.00	59,072,725.60	12.8	57.3
0.00	0.00	0.0	0.0
11,167,832.20	23,532,795.23	13.7	28.8
227,670,161.84	1,171,512,372.43	15.0	76.9
3,713,412.84	4,581,103.25	78.2	96.5
1,328,000.00	1,328,000.00	100.0	100.0
3,779,499,528.03	7,193,180,284.33	46.6	88.7
71,333,691.27	109,962,782.02	39.4	60.8
0.00	11,744,451.30	0.0	16.3
234,811,929.82	616,624,054.29	28.4	74.7
46,762,032.01	130,676,046.85	15.4	43.1
143,713,490.49	475,892,298.93	25.2	83.6
283,363,790.05	504,255,188.06	42.7	76.0
0.00	29,189,000.00	0.0	69.7
0.00	4,005,801.29	0.0	89.3
967,824,223.37	1,389,227,242.80	33.5	48.0
347,246,111.56	709,513,945.61	31.7	64.7
2,180,258,268.84	3,221,447,194.73	66.7	98.6
41,744,899.80	169,903,292.09	23.0	93.6
59,617,426.45	185,136,774.25	19.0	59.1
0.00	0.00	0.0	0.0
10,439,088.39	19,076,053.78	53.4	97.6

# Por classificação orgânica

	<b>2023</b>	<b>Orçamento</b>
	<b>Orçamento</b>	<b>autorizado</b>
	<b>Inicial</b>	<b>até 30/6/2023</b>
	<b>a</b>	<b>b</b>
Gabinete do Procurador do Ministério Público	14,558,700.00	14,558,700.00
Gab. do Presidente do Tribunal da Última Instância	129,464,600.00	129,464,600.00
Comissariado contra a Corrupção	19,620,000.00	19,620,000.00
Instituto para os Assuntos Municipais	239,634,000.00	297,406,083.00
<b>Total</b>	<b>22,308,243,400.00</b>	<b>22,587,550,089.54</b>

# Por classificação orgânica

(Unidade: MOP)

<b>Despesa efectiva até 30/6/2023</b>	<b>Valor cabimentado até 30/6/2023</b>	<b>Taxa de execução orçamental (%)</b>	<b>Taxa de utilização orçamental (%)</b>
<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e=c/b</b>	<b>f=d/b</b>
8,469,676.33	14,558,602.00	58.2	100.0
45,195,313.71	128,227,226.20	34.9	99.0
1,060,000.00	4,980,000.00	5.4	25.4
55,561,986.93	220,354,229.10	18.7	74.1
<b>9,179,770,825.98</b>	<b>17,873,668,230.93</b>	<b>40.6</b>	<b>79.1</b>

# Por classificação económica

	2023 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 30/6/2023 b
Terrenos	541,177,700.00	353,989,279.47
Habitacões	4,867,378,900.00	4,862,974,350.90
Edifícios e estabelecimentos	6,018,341,300.00	6,332,148,929.34
Estradas e pontes, e canais de navegação	6,424,971,300.00	6,496,416,848.36
Terminais marítimos	4,184,100.00	4,184,100.00
Outros - Bens imóveis	84,793,400.00	90,575,900.00
Transportes e meios de transportes	1,220,810,100.00	1,184,036,483.74
Material de segurança	411,359,500.00	541,376,500.00
Material médico e clínico	1,412,754,300.00	1,333,145,967.08
Artigos de habitação	18,159,800.00	15,499,529.55
Material fabril e de restaurante	107,146,000.00	166,975,117.50
Mobílias	812,000.00	812,000.00
Equipamentos informáticos e sistemáticos	362,631,100.00	381,608,900.00
Artesanato e colecções	1,500,000.00	1,500,000.00
Outros - Bens móveis	125,827,600.00	124,496,998.00
Software e direitos	405,862,300.00	391,325,580.00
Outros	300,534,000.00	306,483,605.60
<b>Total</b>	<b>22,308,243,400.00</b>	<b>22,587,550,089.54</b>

# Por classificação económica

(Unidade: MOP)

<b>Despesa efectiva até 30/6/2023</b>	<b>Valor cabimentado até 30/6/2023</b>	<b>Taxa de execução orçamental (%)</b>	<b>Taxa de utilização orçamental (%)</b>
<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e=c/b</b>	<b>f=d/b</b>
97,448,218.70	136,192,984.89	27.5	38.5
2,839,342,463.76	4,361,437,721.89	58.4	89.7
2,699,268,775.07	5,375,650,576.70	42.6	84.9
2,939,044,569.43	5,644,835,319.00	45.2	86.9
3,910,926.29	4,183,860.95	93.5	100.0
16,506,101.22	59,881,601.20	18.2	66.1
411,906,956.37	950,635,541.11	34.8	80.3
1,228,940.74	292,097,968.58	0.2	54.0
10,996,004.10	220,271,998.20	0.8	16.5
1,236,846.80	3,295,643.20	8.0	21.3
32,373,444.70	64,435,060.60	19.4	38.6
0.00	0.00	0.0	0.0
7,937,304.00	207,660,602.68	2.1	54.4
0.00	0.00	0.0	0.0
831,627.00	8,520,065.00	0.7	6.8
28,617,557.00	264,063,633.09	7.3	67.5
89,121,090.80	280,505,653.84	29.1	91.5
<b>9,179,770,825.98</b>	<b>17,873,668,230.93</b>	<b>40.6</b>	<b>79.1</b>

# Por classificação funcional

	2023 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 30/6/2023 b
<b>1-00 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS</b>	<b>858,237,000.00</b>	<b>914,192,428.00</b>
1-01 Órg. adm. leg., ass. de natu. monet.e finan.	858,237,000.00	914,192,428.00
<b>2-00 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA</b>	<b>2,263,808,700.00</b>	<b>2,502,171,806.54</b>
2-01 Comando	57,000,000.00	57,000,000.00
2-02 Polícia e alfândega	1,114,282,000.00	1,256,327,500.00
2-03 Bombeiros	115,931,700.00	115,931,700.00
2-04 Protecção civil	36,000,000.00	36,000,000.00
2-05 Justiça e ordem	467,336,200.00	467,336,200.00
2-06 Correccão	473,258,800.00	569,576,406.54
<b>3-00 EDUCAÇÃO</b>	<b>625,347,800.00</b>	<b>619,565,300.00</b>
3-02 Ensino	625,347,800.00	619,565,300.00
<b>4-00 SAÚDE</b>	<b>2,875,340,600.00</b>	<b>2,875,887,255.00</b>
4-01 Admin., regulamentação e investigação	7,320,000.00	7,866,655.00
4-02 Cuidados de saúde	2,868,020,600.00	2,868,020,600.00
<b>5-00 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1,096,347,800.00</b>	<b>1,096,347,800.00</b>
5-02 Apoio social	1,096,347,800.00	1,096,347,800.00
<b>6-00 HABITAÇÃO</b>	<b>3,727,514,200.00</b>	<b>3,727,514,200.00</b>
6-01 Admin., regulamentação e investigação	117,552,000.00	117,552,000.00
6-02 Habitação pública	3,609,962,200.00	3,609,962,200.00

# Por classificação funcional

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 30/6/2023	Valor cabimentado até 30/6/2023	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
<b>460,644,252.49</b>	<b>888,014,428.91</b>	<b>50.4</b>	<b>97.1</b>
460,644,252.49	888,014,428.91	50.4	97.1
<b>716,178,343.07</b>	<b>1,851,722,686.65</b>	<b>28.6</b>	<b>74.0</b>
0.00	24,000,000.00	0.0	42.1
449,279,617.55	936,107,159.18	35.8	74.5
48,979,000.00	103,909,000.00	42.2	89.6
0.00	0.00	0.0	0.0
74,206,235.03	311,814,228.54	15.9	66.7
143,713,490.49	475,892,298.93	25.2	83.6
<b>101,362,326.25</b>	<b>384,229,066.34</b>	<b>16.4</b>	<b>62.0</b>
101,362,326.25	384,229,066.34	16.4	62.0
<b>971,663,767.97</b>	<b>1,390,880,343.20</b>	<b>33.8</b>	<b>48.4</b>
0.00	546,655.00	0.0	6.9
971,663,767.97	1,390,333,688.20	33.9	48.5
<b>347,246,111.56</b>	<b>709,513,945.61</b>	<b>31.7</b>	<b>64.7</b>
347,246,111.56	709,513,945.61	31.7	64.7
<b>2,510,430,927.24</b>	<b>3,666,972,970.73</b>	<b>67.3</b>	<b>98.4</b>
42,964,027.49	116,393,305.40	36.5	99.0
2,467,466,899.75	3,550,579,665.33	68.4	98.4

# Por classificação funcional

	2023 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 30/6/2023 b
<b>7-00 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNIT.</b>	<b>334,053,200.00</b>	<b>317,808,200.00</b>
7-01 Cultura	180,871,700.00	180,871,700.00
7-02 Desporto e recreio	129,929,700.00	113,684,700.00
7-04 Meteorologia e geofísica	21,620,000.00	21,620,000.00
7-06 Comunicação social	1,631,800.00	1,631,800.00
<b>8-00 SERVIÇOS ECONÓMICOS</b>	<b>10,527,594,100.00</b>	<b>10,534,063,100.00</b>
8-01 Admin., regulamentação e investigação	252,780,000.00	252,780,000.00
8-04 Instalações básicas	1,026,972,700.00	1,022,004,943.00
8-05 Transportes	6,983,949,000.00	7,002,730,309.10
8-08 Turismo	4,485,900.00	4,485,900.00
8-10 Protecção ambiental	1,579,122,300.00	1,517,122,300.00
8-12 Ciências e tecnologias	265,250,000.00	254,204,000.00
8-99 Outros	415,034,200.00	480,735,647.90
<b>Total</b>	<b>22,308,243,400.00</b>	<b>22,587,550,089.54</b>

# Por classificação funcional

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 30/6/2023	Valor cabimentado até 30/6/2023	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
75,744,491.27	153,194,406.66	23.8	48.2
71,333,691.27	109,962,782.02	39.4	60.8
3,279,000.00	41,729,824.64	2.9	36.7
0.00	370,000.00	0.0	1.7
1,131,800.00	1,131,800.00	69.4	69.4
<b>3,996,500,606.13</b>	<b>8,829,140,382.83</b>	<b>37.9</b>	<b>83.8</b>
0.00	180,591,448.62	0.0	71.4
287,321,341.19	721,099,638.60	28.1	70.6
3,144,737,246.95	6,130,779,850.96	44.9	87.5
0.00	4,005,801.29	0.0	89.3
227,670,161.84	1,166,224,752.43	15.0	76.9
480,000.00	149,274,857.00	0.2	58.7
336,291,856.15	477,164,033.93	70.0	99.3
<b>9,179,770,825.98</b>	<b>17,873,668,230.93</b>	<b>40.6</b>	<b>79.1</b>



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

## ANEXO II

# PLANO DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

## RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

### 3.º TRIMESTRE DO ANO ECONÓMICO DE 2023

江林

梁  
心  
軍  
強

何  
志  
華

# **Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração**

## **Relatório da Execução Orçamental no 3.º trimestre do ano económico de 2023**



Outubro 2023

DSF

Página em branco

# Introdução

De acordo com o disposto na alínea 2) do artigo 45.º da Lei n.º 15/2017, Lei de enquadramento orçamental, o Governo da RAEM deve entregar à Assembleia Legislativa, no prazo de 30 dias após o termo de cada trimestre, o Relatório da Execução Orçamental do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (doravante designado por PIDDA). Por este motivo, ao abrigo do n.º 2 do artigo 47.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental, elaborou-se o Relatório da Execução Orçamental do PIDDA no 3.º trimestre do ano de 2023.

Desagrega-se o presente relatório em duas partes, a primeira parte compreende a descrição sumária do orçamento do PIDDA, na qual se apresentam, principalmente, por escrito e por mapas, as informações e os dados essenciais do orçamento do PIDDA, de modo a revelar a execução orçamental global; a segunda parte compreende as informações sobre a execução concreta dos projectos, sendo que essas informações permitem um conhecimento pormenorizado em relação à execução de diversos projectos, ao prazo estimado para a execução, ao montante total do orçamento desses projectos, etc.

## Primeira parte

O orçamento inicial do PIDDA, em 2023, cifrou-se em 22 308,24 milhões de patacas e o orçamento autorizado em 23 031,12 milhões de patacas, sendo a despesa efectiva de 13 882,55 milhões de patacas, traduzindo-se numa taxa de execução orçamental de 60,3%<sup>1</sup>, quanto às verbas cabimentadas, foram de 19 639,14 milhões de patacas, com uma taxa de utilização orçamental de 85,3%<sup>2</sup>.

Em termos de programas, o da “Habitação Pública” registou o montante orçamental mais elevado, com um orçamento autorizado no valor de 4 703,77 milhões de patacas, sendo, no qual, a “Residência para Idosos” com o valor do orçamento autorizado mais elevado de 1 093,81 milhões de patacas, a sua taxa de execução orçamental e a de utilização orçamental foram, respectivamente, de 59,6% e de 65,3%; seguidamente, a “Empreitada de construção de habitação pública no Lote B4 da Zona A dos Novos Aterros” com um orçamento autorizado no valor de 545,99 milhões de patacas, sendo a taxa de execução orçamental e a de utilização orçamental de 88,2% e de 99,6% respectivamente.

Em termos orgânicos, a Direcção dos Serviços de Obras Públicas assumiu o maior peso do orçamento do PIDDA, com o orçamento autorizado de 8 664,47 milhões de patacas, perfazendo 37,6% do orçamento total, sendo as taxas de execução orçamental e de utilização orçamental, respectivamente, de 69,0% e 93,5%; de seguida, foram o Instituto de Habitação e os Serviços de Saúde, o orçamento autorizado do Instituto de Habitação situou-se em 3 268,73 milhões de patacas, representando 14,2% do orçamento total, bem como 84,3% e 98,7% relativos às taxas

---


<sup>1</sup> Despesa efectiva/ orçamento autorizado

<sup>2</sup> Verbas cabimentadas /orçamento autorizado

de execução orçamental e de utilização orçamental; e, o orçamento autorizado dos Serviços de Saúde foi de 2 864,59 milhões de patacas, representando 12,4% do orçamento total, e sendo as taxas de execução orçamental e de utilização orçamental de 40,7% e de 58,8% respectivamente.


Por classificação económica, a das “Estradas e pontes, e canais de navegação” assumiu o maior peso, com o orçamento autorizado de 6 982,05 milhões de patacas, representando 30,3% do orçamento total, bem como 68,7% e 95,1% respeitantes às taxas de execução orçamental e de utilização orçamental; sendo, na qual, incluídos principalmente os projectos da “Quarta ponte Macau - Taipa”, da “Linha Leste do Metro Ligeiro” e dentre outros; seguindo-se, a dos “Edifícios e estabelecimentos”, com o orçamento autorizado no valor de 6 505,17 milhões de patacas, representando 28,2% do orçamento total, e as suas taxas de execução orçamental e de utilização orçamental foram, respectivamente, de 60,0% e de 87,9%; sendo, na qual, incluídos essencialmente os projectos do “Edifício do Hospital Geral, Edifício de Apoio Logístico, Edifício de Administração e Multi-Serviços do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de superestrutura”, da “Construção das Instalações da Central de Incineração 3.<sup>a</sup> Fase”, etc.

## Distribuição do orçamento autorizado por classificação económica



Quanto à classificação funcional, a dos “Serviços económicos” ocupou o maior peso, o seu orçamento autorizado foi de 10 977,83 milhões de patacas, registando uma proporção de 47,7% do orçamento total, bem como a taxa de execução orçamental de 60,9% e a de utilização orçamental de 91,2%; sendo, na qual, incluídos principalmente os projectos da “Quarta ponte Macau - Taipa” , da “Linha Leste do Metro Ligeiro”, etc.; seguindo-se a da “Habitação”, registou-se o orçamento autorizado no valor de 3 727,51 milhões de patacas, representando 16,2% do orçamento total, as suas taxas de execução orçamental e de utilização orçamental foram, respectivamente, de 85,8% e de 98,8%; sendo, na qual, incluídos essencialmente os projectos da “Empreitada de construção de habitação pública no Lote B4 da Zona A dos Novos Aterros”, da “Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Morais”, etc.

Distribuição do orçamento autorizado por classificação funcional



# Por programa

	<b>2023</b>	<b>Orçamento</b>
	<b>Orçamento</b>	<b>autorizado</b>
	<b>Inicial</b>	<b>até 30/9/2023</b>
	<b>a</b>	<b>b</b>
Obra de instalações públicas	2,791,724,100.00	2,791,724,100.00
Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau	4,216,321,600.00	4,216,321,600.00
Habitação Pública	4,703,772,700.00	4,703,772,700.00
Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	2,984,965,500.00	3,422,160,331.00
Aterros	33,462,800.00	33,462,800.00
Novo campus da UM na Ilha de Hengqin	313,021,600.00	313,021,600.00
Obras de instalações de serviços	1,897,466,900.00	1,955,238,983.00
Equipamentos de Serviços	942,504,300.00	942,504,300.00
Centro de transportes	925,000.00	7,295,700.00
Equipamento de instalações públicas	5,500,000.00	130,717,000.00
Equipamentos médicos	78,000,000.00	78,000,000.00
Construção do novo estabelecimento prisional	473,258,800.00	569,576,406.54
Meios de transporte	137,323,000.00	137,323,000.00
Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	2,609,778,500.00	2,609,778,500.00
Instalação para água	60,985,900.00	60,985,900.00
Novo Acesso Front. Guangdong-Mac. (P. Front. Qingmao)	582,600.00	582,600.00
Policimento inteligente em nuvem	314,381,700.00	314,381,700.00
Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	744,268,400.00	744,268,400.00
<b>Total</b>	<b>22,308,243,400.00</b>	<b>23,031,115,620.54</b>

# Por programa

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 30/9/2023	Valor cabimentado até 30/9/2023	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
1,333,478,669.25	2,405,639,613.61	47.8	86.2
2,810,325,149.27	3,837,311,826.71	66.7	91.0
3,790,671,261.52	4,280,355,078.66	80.6	91.0
2,240,499,495.58	3,258,812,031.22	65.5	95.2
33,423,387.52	33,462,761.62	99.9	100.0
154,289,750.75	234,088,355.25	49.3	74.8
1,359,084,826.15	1,743,200,324.39	69.5	89.2
176,983,610.40	747,996,538.67	18.8	79.4
7,295,602.00	7,295,602.00	100.0	100.0
128,089,002.00	128,385,666.00	98.0	98.2
0.00	6,820,449.00	0.0	8.7
203,511,092.65	527,402,326.46	35.7	92.6
76,544,936.50	130,624,936.50	55.7	95.1
1,089,134,044.34	1,545,459,480.97	41.7	59.2
26,408,888.88	59,238,050.20	43.3	97.1
480,000.00	582,520.00	82.4	100.0
36,882,890.69	71,560,285.69	11.7	22.8
415,449,193.29	620,906,442.91	55.8	83.4
<b>13,882,551,800.79</b>	<b>19,639,142,289.86</b>	<b>60.3</b>	<b>85.3</b>

# Por classificação orgânica

	<b>2023</b>	<b>Orçamento</b>
	<b>Orçamento</b>	<b>autorizado</b>
	<b>Inicial</b>	<b>até 30/9/2023</b>
	<b>a</b>	<b>b</b>
Polícia Judiciária	156,013,800.00	167,059,800.00
Direcção dos Serviços de Finanças	980,333,600.00	1,133,360,600.00
Direcção dos Serviços de Identificação	44,500,000.00	44,500,000.00
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	252,780,000.00	252,780,000.00
Dir. dos Serviços de Administração e Função Pública	265,250,000.00	254,204,000.00
Gabinete de Comunicação Social	1,631,800.00	1,631,800.00
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	4,500,000.00	4,500,000.00
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	103,179,100.00	103,179,100.00
Serviços de Polícia Unitários	36,000,000.00	36,000,000.00
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	81,600,000.00	60,339,400.00
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,584,560,000.00	1,390,448,000.00
Comissão de Desenvolvimento de Talentos	4,746,300.00	4,746,300.00
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	1,328,000.00	1,328,000.00
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	8,105,855,400.00	8,664,469,359.40
Instituto Cultural	180,871,700.00	180,871,700.00
Instituto do Desporto	72,266,700.00	72,266,700.00
Dir. dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	694,481,100.00	825,480,600.00
Dir. dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	303,400,000.00	222,097,171.60
Direcção dos Serviços Correccionais	473,258,800.00	569,576,406.54
Serviços de Alfândega da RAEM	663,455,400.00	663,455,400.00
Dir. dos Ser. de Edu. e de Desen. da Juventude	41,870,000.00	41,870,000.00
Direcção dos Serviços de Turismo	4,485,900.00	4,485,900.00
Serviços de Saúde	2,892,058,200.00	2,864,586,200.00
Instituto de Acção Social	1,096,347,800.00	1,096,347,800.00
Instituto de Habitação	3,268,732,100.00	3,268,732,100.00
Autoridade de Aviação Civil	0.00	42,112,000.00
Universidade Politécnica de Macau	181,497,200.00	181,497,200.00
Universidade de Macau	313,021,600.00	313,021,600.00
Instituto de Formação Turística de Macau	77,400,000.00	71,617,500.00
Comissariado da Auditoria	19,541,600.00	19,541,600.00

# Por classificação orgânica

(Unidade: MOP)

<b>Despesa efectiva até 30/9/2023</b>	<b>Valor cabimentado até 30/9/2023</b>	<b>Taxa de execução orçamental (%)</b>	<b>Taxa de utilização orçamental (%)</b>
<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e=c/b</b>	<b>f=d/b</b>
46,154,996.58	118,224,673.85	27.6	70.8
941,283,868.02	1,132,739,986.43	83.1	99.9
0.00	31,969,901.50	0.0	71.8
50,122,156.44	233,020,719.41	19.8	92.2
63,264,713.00	149,505,357.00	24.9	58.8
1,131,800.00	1,131,800.00	69.4	69.4
0.00	0.00	0.0	0.0
13,286,668.60	102,679,663.60	12.9	99.5
0.00	0.00	0.0	0.0
23,505,247.03	29,244,450.03	39.0	48.5
550,981,293.37	1,197,890,853.12	39.6	86.2
4,298,994.10	4,581,103.25	90.6	96.5
1,328,000.00	1,328,000.00	100.0	100.0
5,974,425,107.82	8,105,555,731.42	69.0	93.5
84,951,010.25	110,265,282.02	47.0	61.0
1,683,620.50	11,744,451.30	2.3	16.3
507,731,752.16	619,391,399.29	61.5	75.0
69,759,570.28	197,472,157.35	31.4	88.9
203,511,092.65	527,402,326.46	35.7	92.6
353,286,718.14	523,804,395.89	53.2	79.0
167,300.00	37,733,045.00	0.4	90.1
0.00	4,005,801.29	0.0	89.3
1,165,353,250.86	1,684,040,302.73	40.7	58.8
652,045,514.40	716,760,471.61	59.5	65.4
2,754,124,049.16	3,225,450,296.09	84.3	98.7
0.00	0.00	0.0	0.0
79,254,339.76	170,006,472.89	43.7	93.7
154,289,750.75	234,088,355.25	49.3	74.8
0.00	43,405,182.00	0.0	60.6
11,181,750.25	19,076,053.78	57.2	97.6

# Por classificação orgânica

	<b>2023</b>	<b>Orçamento</b>
	<b>Orçamento</b>	<b>autorizado</b>
	<b>Inicial</b>	<b>até 30/9/2023</b>
	<b>a</b>	<b>b</b>
Gabinete do Procurador do Ministério Público	14,558,700.00	14,558,700.00
Gab. do Presidente do Tribunal da Última Instância	129,464,600.00	129,464,600.00
Comissariado contra a Corrupção	19,620,000.00	19,620,000.00
Instituto para os Assuntos Municipais	239,634,000.00	311,366,083.00
<b>Total</b>	<b>22,308,243,400.00</b>	<b>23,031,115,620.54</b>

# Por classificação orgânica

(Unidade: MOP)

<b>Despesa efectiva até 30/9/2023</b>	<b>Valor cabimentado até 30/9/2023</b>	<b>Taxa de execução orçamental (%)</b>	<b>Taxa de utilização orçamental (%)</b>
<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e=c/b</b>	<b>f=d/b</b>
10,105,371.10	14,558,602.00	69.4	100.0
63,727,170.64	128,227,226.20	49.2	99.0
2,780,000.00	4,980,000.00	14.2	25.4
98,816,694.93	258,858,229.10	31.7	83.1
<b>13,882,551,800.79</b>	<b>19,639,142,289.86</b>	<b>60.3</b>	<b>85.3</b>

# Por classificação económica

	2023 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 30/9/2023 b
Terrenos	541,177,700.00	177,491,357.67
Habitacões	4,867,378,900.00	4,837,083,168.40
Edifícios e estabelecimentos	6,018,341,300.00	6,505,174,473.50
Estradas e pontes, e canais de navegação	6,424,971,300.00	6,982,049,379.36
Terminais marítimos	4,184,100.00	4,381,271.60
Aeroporto	0.00	42,112,000.00
Outros - Bens imóveis	84,793,400.00	67,918,400.00
Transportes e meios de transportes	1,220,810,100.00	1,183,238,417.24
Material de segurança	411,359,500.00	541,376,500.00
Material médico e clínico	1,412,754,300.00	1,283,714,573.12
Artigos de habitação	18,159,800.00	13,106,763.20
Material fabril e de restaurante	107,146,000.00	161,968,566.35
Mobílias	812,000.00	4,812,000.00
Equipamentos informáticos e sistemáticos	362,631,100.00	396,285,900.00
Artesanato e colecções	1,500,000.00	1,500,000.00
Outros - Bens móveis	125,827,600.00	130,796,998.00
Software e direitos	405,862,300.00	391,325,580.00
Outros	300,534,000.00	306,780,272.10
<b>Total</b>	<b>22,308,243,400.00</b>	<b>23,031,115,620.54</b>

# Por classificação económica

(Unidade: MOP)

<b>Despesa efectiva até 30/9/2023</b>	<b>Valor cabimentado até 30/9/2023</b>	<b>Taxa de execução orçamental (%)</b>	<b>Taxa de utilização orçamental (%)</b>
<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e=c/b</b>	<b>f=d/b</b>
138,546,844.78	158,188,984.89	78.1	89.1
3,888,127,251.22	4,400,862,498.66	80.4	91.0
3,900,167,288.93	5,720,856,065.14	60.0	87.9
4,799,617,846.14	6,640,193,681.53	68.7	95.1
4,372,862.45	4,372,862.45	99.8	99.8
0.00	0.00	0.0	0.0
26,638,888.88	62,840,395.20	39.2	92.5
572,021,063.25	950,931,162.11	48.3	80.4
175,755,290.18	326,163,209.98	32.5	60.2
23,589,887.85	337,356,673.80	1.8	26.3
5,145,137.00	9,015,037.20	39.3	68.8
50,110,897.00	106,247,021.60	30.9	65.6
0.00	0.00	0.0	0.0
77,564,062.91	263,098,024.37	19.6	66.4
0.00	0.00	0.0	0.0
1,319,027.00	68,857,124.00	1.0	52.6
86,806,345.00	304,941,555.09	22.2	77.9
132,769,108.20	285,217,993.84	43.3	93.0
<b>13,882,551,800.79</b>	<b>19,639,142,289.86</b>	<b>60.3</b>	<b>85.3</b>

# Por classificação funcional

	2023 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 30/9/2023 b
<b>1-00 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS</b>	<b>858,237,000.00</b>	<b>931,614,428.00</b>
1-01 Órg. adm. leg., ass. de natu. monet.e finan.	858,237,000.00	931,614,428.00
<b>2-00 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA</b>	<b>2,263,808,700.00</b>	<b>2,502,340,306.54</b>
2-01 Comando	57,000,000.00	57,000,000.00
2-02 Polícia e alfândega	1,114,282,000.00	1,256,327,500.00
2-03 Bombeiros	115,931,700.00	116,100,200.00
2-04 Protecção civil	36,000,000.00	36,000,000.00
2-05 Justiça e ordem	467,336,200.00	467,336,200.00
2-06 Correccão	473,258,800.00	569,576,406.54
<b>3-00 EDUCAÇÃO</b>	<b>625,347,800.00</b>	<b>619,565,300.00</b>
3-02 Ensino	625,347,800.00	619,565,300.00
<b>4-00 SAÚDE</b>	<b>2,875,340,600.00</b>	<b>2,858,465,255.00</b>
4-01 Admin., regulamentação e investigação	7,320,000.00	22,916,655.00
4-02 Cuidados de saúde	2,868,020,600.00	2,835,548,600.00
<b>5-00 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1,096,347,800.00</b>	<b>1,096,347,800.00</b>
5-02 Apoio social	1,096,347,800.00	1,096,347,800.00
<b>6-00 HABITAÇÃO</b>	<b>3,727,514,200.00</b>	<b>3,727,514,200.00</b>
6-01 Admin., regulamentação e investigação	117,552,000.00	117,552,000.00
6-02 Habitação pública	3,609,962,200.00	3,609,962,200.00

# Por classificação funcional

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 30/9/2023	Valor cabimentado até 30/9/2023	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
<b>683,882,296.22</b>	<b>899,809,358.91</b>	<b>73.4</b>	<b>96.6</b>
683,882,296.22	899,809,358.91	73.4	96.6
<b>1,166,836,342.12</b>	<b>2,014,477,625.62</b>	<b>46.6</b>	<b>80.5</b>
10,952,055.75	24,315,000.00	19.2	42.7
770,735,979.67	969,257,224.88	61.3	77.2
56,629,000.00	103,909,000.00	48.8	89.5
0.00	0.00	0.0	0.0
125,008,214.05	389,594,074.28	26.7	83.4
203,511,092.65	527,402,326.46	35.7	92.6
<b>233,711,390.51</b>	<b>485,233,055.14</b>	<b>37.7</b>	<b>78.3</b>
233,711,390.51	485,233,055.14	37.7	78.3
<b>1,172,660,268.46</b>	<b>1,677,844,895.13</b>	<b>41.0</b>	<b>58.7</b>
546,655.00	546,655.00	2.4	2.4
1,172,113,613.46	1,677,298,240.13	41.3	59.2
<b>652,045,514.40</b>	<b>716,760,471.61</b>	<b>59.5</b>	<b>65.4</b>
652,045,514.40	716,760,471.61	59.5	65.4
<b>3,198,322,387.36</b>	<b>3,682,380,912.45</b>	<b>85.8</b>	<b>98.8</b>
59,696,640.24	116,393,305.40	50.8	99.0
3,138,625,747.12	3,565,987,607.05	86.9	98.8

# Por classificação funcional

	2023 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 30/9/2023 b
<b>7-00 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNIT.</b>	<b>334,053,200.00</b>	<b>317,442,528.40</b>
7-01 Cultura	180,871,700.00	180,871,700.00
7-02 Desporto e recreio	129,929,700.00	113,487,528.40
7-04 Meteorologia e geofísica	21,620,000.00	21,451,500.00
7-06 Comunicação social	1,631,800.00	1,631,800.00
<b>8-00 SERVIÇOS ECONÓMICOS</b>	<b>10,527,594,100.00</b>	<b>10,977,825,802.60</b>
8-01 Admin., regulamentação e investigação	252,780,000.00	252,780,000.00
8-04 Instalações básicas	1,026,972,700.00	884,322,768.03
8-05 Transportes	6,983,949,000.00	7,626,209,186.67
8-08 Turismo	4,485,900.00	4,485,900.00
8-10 Protecção ambiental	1,579,122,300.00	1,385,010,300.00
8-12 Ciências e tecnologias	265,250,000.00	254,204,000.00
8-99 Outros	415,034,200.00	570,813,647.90
<b>Total</b>	<b>22,308,243,400.00</b>	<b>23,031,115,620.54</b>

# Por classificação funcional

(Unidade: MOP)

<b>Despesa efectiva até 30/9/2023</b>	<b>Valor cabimentado até 30/9/2023</b>	<b>Taxa de execução orçamental (%)</b>	<b>Taxa de utilização orçamental (%)</b>
<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e=c/b</b>	<b>f=d/b</b>
<b>92,969,080.75</b>	<b>155,478,906.66</b>	<b>29.3</b>	<b>49.0</b>
84,951,010.25	110,265,282.02	47.0	61.0
6,516,270.50	43,711,824.64	5.7	38.5
370,000.00	370,000.00	1.7	1.7
1,131,800.00	1,131,800.00	69.4	69.4
<b>6,682,124,520.97</b>	<b>10,007,157,064.34</b>	<b>60.9</b>	<b>91.2</b>
50,122,156.44	233,020,719.41	19.8	92.2
475,395,815.05	806,178,530.10	53.8	91.2
5,031,868,789.80	7,052,881,889.49	66.0	92.5
0.00	4,005,801.29	0.0	89.3
550,981,293.37	1,192,603,233.12	39.8	86.1
63,264,713.00	149,505,357.00	24.9	58.8
510,491,753.31	568,961,533.93	89.4	99.7
<b>13,882,551,800.79</b>	<b>19,639,142,289.86</b>	<b>60.3</b>	<b>85.3</b>



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

## ANEXO III

# EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO PIDDA

## 2.º TRIMESTRE

## DO ANO ECONÓMICO DE 2023

## CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO O SERVIÇO PROPONENTE

Handwritten signatures and initials on the right margin, including the name '林' (Lin).

**Anexo III**

**Execução orçamental do PIDDA do 2.º trimestre do ano económico de 2023 -  
classificação segundo o serviço proponente**

<b>Serviço proponente</b>	<b>Orçamento inicial</b>	<b>Orçamento autorizado</b>	<b>Despesa efectiva</b>	<b>Valor da cabimentação</b>	<b>Taxa de execução orçamental</b>	<b>Taxa de utilização orçamental</b>	<b>N.º de projectos</b>	<b>N.º de projectos com taxa de utilização orçamental de zero</b>
Comissão de Desenvolvimento de Talentos	4,746,300.00	4,746,300.00	3,713,412.84	4,581,103.25	78.2%	96.5%	1	-
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	100.0%	100.0%	2	-
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	81,600,000.00	81,600,000.00	11,167,832.20	23,532,795.23	13.7%	28.8%	2	-
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	265,250,000.00	254,204,000.00	480,000.00	149,274,857.00	0.2%	58.7%	5	-
Instituto de Habitação	3,268,732,100.00	3,268,732,100.00	2,180,258,268.84	3,221,447,194.73	66.7%	98.6%	20	-
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	103,179,100.00	103,179,100.00	13,195,157.00	59,072,725.60	12.8%	57.3%	1	-
Direcção dos Serviços de Finanças	980,333,600.00	1,041,848,600.00	637,896,917.06	1,039,712,986.43	61.2%	99.8%	6	-
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	41,870,000.00	41,870,000.00	-	29,189,000.00	0.0%	69.7%	2	-
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	129,464,600.00	129,464,600.00	45,195,313.71	128,227,226.20	34.9%	99.0%	3	-
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	252,780,000.00	252,780,000.00	-	180,591,448.62	0.0%	71.4%	1	-
Comissariado Contra a Corrupção	19,620,000.00	19,620,000.00	1,060,000.00	4,980,000.00	5.4%	25.4%	1	-
Gabinete de Comunicação Social	1,631,800.00	1,631,800.00	1,131,800.00	1,131,800.00	69.4%	69.4%	1	-

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



**Anexo III**

**Execução orçamental do PIDDA do 2.º trimestre do ano económico de 2023 -  
classificação segundo o serviço proponente**

Serviço proponente	Orçamento inicial	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Taxa de execução orçamental	Taxa de utilização orçamental	N.º de projectos	N.º de projectos com taxa de utilização orçamental de zero
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	694,481,100.00	825,480,600.00	234,811,929.82	616,624,054.29	28.4%	74.7%	15	3
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,584,560,000.00	1,522,560,000.00	227,670,161.84	1,171,512,372.43	15.0%	76.9%	17	3
Serviços de Polícia Unitários	36,000,000.00	36,000,000.00	-	-	0.0%	0.0%	2	2
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1
Direcção dos Serviços de Identificação	44,500,000.00	44,500,000.00	-	31,969,901.50	0.0%	71.8%	2	1
Instituto de Acção Social	1,096,347,800.00	1,096,347,800.00	347,246,111.56	709,513,945.61	31.7%	64.7%	2	1
Direcção dos Serviços de Turismo	4,485,900.00	4,485,900.00	-	4,005,801.29	0.0%	89.3%	2	1
Instituto de Formação Turística de Macau	77,400,000.00	71,617,500.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1
Instituto do Desporto	72,266,700.00	72,266,700.00	-	11,744,451.30	0.0%	16.3%	4	1
<b>Total</b>	<b>22,308,243,400.00</b>	<b>22,587,550,089.54</b>	<b>9,179,770,825.98</b>	<b>17,873,668,230.93</b>	<b>40.6%</b>	<b>79.1%</b>	<b>261</b>	<b>64</b>

A Direcção dos Serviços de Obras Públicas e a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água executaram, em conjunto, a Empreitada de Ampliação da Barragem de Ká Hó  
A Direcção dos Serviços de Obras Públicas e a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental executaram, em conjunto, a Empreitada de Construção da Galeria técnica no arruamento central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

## ANEXO IV

**PROJECTOS DO PIDDA  
DO 2.º TRIMESTRE  
DO ANO ECONÓMICO DE 2023  
COM TAXA DE UTILIZAÇÃO  
ORÇAMENTAL DE ZERO**

92  
林

梁

李

梁

梁

梁

梁

## Anexo IV

### Projectos do PIDDA do 2.º trimestre do ano económico de 2023 com taxa de utilização orçamental de zero

N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento inicial	Orçamento autorizado
1	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Alargamento da Estrada do Altimho de Ká Hó em Coloane	35,625,000.00	22,896,662.00
2	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Obra De Construção Da Passagem Superior Para Peões Na Avenida Marginal Flor De Lótus Na Taipa	11,745,000.00	11,745,000.00
3	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Instalações de Protecção contra Inundações (Marés) e de Drenagem na Zona Marginal do Lado Oeste de Coloane, Macau	8,543,300.00	8,543,300.00
4	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Empreitada de Construção de Habitação Pública na Avenida Wai Long	8,160,000.00	8,160,000.00
5	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Empreitada de reconstrução da Ecoteca da Flora	23,523,000.00	6,008,000.00
6	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Obra de construção de um túnel subquático nos Novos Aterros	38,537,200.00	1,373,812.02
7	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Obra De Construção Da Passagem Superior Para Peões Na Avenida De Venceslau De Morais	258,000.00	258,000.00
8	Instituto Cultural	Obras de revitalização parcial da antiga Fábrica de Panchões Iec Long	27,043,300.00	27,043,300.00
9	Instituto Cultural	Renovação e Optimização do Museu de Macau	8,220,000.00	8,220,000.00
10	Instituto Cultural	Plano de Reabilitação da Praça do Centro Cultural de Macau	-	6,000,000.00
11	Instituto Cultural	Obras de revitalização da Pátio da Eterna Felicidade	10,800,000.00	5,326,900.00









## Anexo IV

### Projectos do PIDDA do 2.º trimestre do ano económico de 2023 com taxa de utilização orçamental de zero

N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento inicial	Orçamento autorizado
12	Instituto Cultural	Centro de Preservação e Transmissão do Património Cultural do Museu do Palácio Imperial em Macau	10,500,000.00	4,500,000.00
13	Polícia Judiciária	Aumento de equipamentos auxiliares para investigação criminal - 2023	51,000,000.00	44,364,000.00
14	Polícia Judiciária	Instalação de equipamentos informáticos da PJ na zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço de Hengqin	-	11,046,000.00
15	Polícia Judiciária	Plataforma de gestão electrónica de policiamento e administrativa da Polícia Judiciária 2.0	7,875,000.00	7,875,000.00
16	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de optimização da Avenida da Ponte da Amizade e vias circundantes	20,000,000.00	20,000,000.00
17	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de Melhoramento das quadras públicas da Areia Preta e Iao Hon	12,000,000.00	12,000,000.00
18	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de optimização da Rua da Tribuna e vias circundantes	10,000,000.00	10,000,000.00
19	Instituto para os Assuntos Municipais	Obras de optimização da Praça de Ferreira do Amaral e das vias públicas circundantes	-	5,000,000.00
20	Instituto para os Assuntos Municipais	Obras de optimização da Rotunda do Centro de Ciência de Macau e das vias públicas circundantes	-	5,000,000.00
21	Instituto para os Assuntos Municipais	Obras de optimização da Praça do Lago Sai Van e das vias públicas circundantes	-	5,000,000.00
22	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de construção da nova estação elevatória de águas pluviais e residuais (EP9 e EER) da Bacia Norte do Patane e box-culvert das vias circundantes	30,200,000.00	2,782,420.00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

## Anexo IV

### Projectos do PIDDA do 2.º trimestre do ano económico de 2023 com taxa de utilização orçamental de zero

N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento inicial	Orçamento autorizado
23	Instituto para os Assuntos Municipais	Plano de Desenvolvimento do Parque de Seac Pai Van	5,750,000.00	1,795,300.00
24	Instituto para os Assuntos Municipais	Obras de reordenamento da drenagem de águas da Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau	-	1,000,000.00
25	Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	Actualização de Equipamentos de Radar Meteorológico Zhuhai-Macau	4,500,000.00	4,500,000.00
26	Direcção dos Serviços de Identificação	Aquisição do serviço de sublimação de hardware do sistema de produção dos documentos de viagem electrónicos	12,500,000.00	12,500,000.00
27	Instituto de Acção Social	Edifício de Instalações Sociais , no Lote A8 da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	2,537,300.00	2,537,300.00
28	Direcção dos Serviços de Turismo	Restauroação de Edifício Ritz	480,000.00	480,000.00
29	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Rede viária na periferia dos pontos de partida e de chegada da Quarta Ponte Marítima Macau-Taipa – obra de assentamento de condutas públicas de abastecimento de água	47,700,000.00	47,700,000.00
30	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Obra de assentamento de condutas de abastecimento público de água reutilizável que fazem ligação entre o bairro social de Seac Pai Van e a Universidade de Macau	31,190,000.00	31,190,000.00
31	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Ligação do posto fronteiriço na ilha artificial - obra de assentamento de condutas de abastecimento público de água reutilizável	25,913,300.00	25,913,300.00

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

## Anexo IV

### Projectos do PIDDA do 2.º trimestre do ano económico de 2023 com taxa de utilização orçamental de zero

N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento inicial	Orçamento autorizado
32	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Obra de construção da estação provisória de tratamento de água reutilizável de Coloane	23,807,500.00	22,657,500.00
33	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Galeria técnica da Zona A dos Novos Aterros Urbanos - obra de assentamento de condutas de abastecimento de água	14,626,000.00	14,626,000.00
34	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Lote P dos Novos Aterros da Areia Preta – obra de assentamento de condutas públicas de abastecimento de água	6,275,600.00	6,275,600.00
35	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	DSAMA - Trem Naval de Salvamento	2,248,000.00	2,248,000.00
36	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Ampliação e reordenamento do Reservatório de Seac Pai Van	400,000.00	400,000.00
37	Serviços de Saúde	Edifício da Clínica da Especialidade – Instalações e equipamentos	78,000,000.00	78,000,000.00
38	Serviços de Saúde	Obras de remodelação do 19.º andar do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau no Posto Fronteiriço Qingmao	9,685,000.00	10,282,930.00
39	Serviços de Saúde	Obras de remodelação de uma parte do 17.º andar do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau no Posto Fronteiriço Qingmao destinada aos Serviços de Saúde	7,320,000.00	7,320,000.00
40	Serviços de Saúde	SS-Obras de Adaptação/Conservação	6,199,500.00	4,399,500.00

**Anexo IV****Projectos do PIDDA do 2.º trimestre do ano económico de 2023  
com taxa de utilização orçamental de zero**

<b>N.º de ordem</b>	<b>Serviço proponente</b>	<b>Designação do projecto</b>	<b>Orçamento inicial</b>	<b>Orçamento autorizado</b>
41	Universidade de Macau	Obras de Construção da Residência de Docentes e Funcionários S32 da Universidade de Macau	19,748,500.00	12,173,282.50
42	Universidade de Macau	Equipamentos de Preparação e Ensaio de Novos Materiais e Dispositivos Funcionais do IAPME da Universidade de Macau	9,094,000.00	9,094,000.00
43	Universidade de Macau	Obras de construção de laboratórios do ICMS e da FHS, localizados no rés-do-chão e no 1.º andar do Edifício de Investigação Científica N22 da Universidade de Macau	11,135,600.00	7,794,920.00
44	Universidade de Macau	Obras de Construção de Residências de Estudantes de Pós-Graduação da Universidade de Macau	7,703,900.00	7,703,900.00
45	Universidade de Macau	Plataforma de Ensaio de Cadeias de Sinais de Circuitos Integrados Ópticos de Silício e Estação de Sondagem de Sistemas Fotónicos de Silício do IME da Universidade de Macau	9,150,000.00	7,025,175.00
46	Universidade de Macau	Investigações sobre o Ambiente Ecológico Regional da FST da Universidade de Macau	6,500,000.00	6,488,435.00
47	Universidade de Macau	Equipamentos de Investigação Destinados a Experiências em Animais, para o ICMS da Universidade de Macau	9,920,000.00	4,820,000.00
48	Universidade de Macau	Plataforma Experimental Distribuída para Tecnologias Interactivas de Realidade Virtual e Mista Imersiva da FST da Universidade de Macau	3,500,000.00	3,500,000.00
49	Universidade de Macau	Plataforma de Alto Rendimento de Análise de Imagens de Inteligência Artificial da FHS da Universidade de Macau	6,600,000.00	2,308,280.00
50	Universidade de Macau	Serviços de Consultadoria para as Obras de Acabamento e de Remodelação Interiores da Universidade de Macau	176,000.00	176,000.00



## Anexo IV

### Projectos do PIDDA do 2.º trimestre do ano económico de 2023 com taxa de utilização orçamental de zero

N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento inicial	Orçamento autorizado
51	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Escola superior inteligente	11,559,000.00	11,559,000.00
52	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Prevenção e combate inteligente a incêndio	7,572,700.00	7,572,700.00
53	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Construção dos postes do "Sistema de Videovigilância da Cidade de Macau" na Zona A dos Novos Aterros Urbanos	-	5,782,500.00
54	Instituto de Formação Turística de Macau	Plano de optimização geral do novo campus do Instituto de Formação Turística de Macau	77,400,000.00	71,617,500.00
55	Serviços de Alfândega da RAEM	2.ª etapa da obra de construção do Sistema de monitorização inteligente da área marítima	38,000,000.00	38,000,000.00
56	Serviços de Alfândega da RAEM	Obra de Concepção e de Construção do Centro de Comando Operacional dos SA	24,500,000.00	24,500,000.00
57	Serviços de Alfândega da RAEM	Sistema de Electricidade Fraca do Novo Edifício dos SA	20,650,000.00	20,650,000.00
58	Serviços de Alfândega da RAEM	Equipamentos das Instalações de Comunicações Electrónicas e de Sala de Máquinas do Novo Edifício dos SA	16,800,000.00	16,800,000.00
59	Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	Obras de Construção na Área Marítima de Aterro para Resíduos	100,000,000.00	100,000,000.00
60	Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II	37,220,600.00	37,220,600.00



**Anexo IV****Projectos do PIDDA do 2.º trimestre do ano económico de 2023  
com taxa de utilização orçamental de zero**

<b>N.º de ordem</b>	<b>Serviço proponente</b>	<b>Designação do projecto</b>	<b>Orçamento inicial</b>	<b>Orçamento autorizado</b>
61	Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	Obra de Construção da 2.ª Fase do Aterro de Cinzas Volantes	928,200.00	928,200.00
62	Serviços de Polícia Unitários	Vida da população inteligente	20,000,000.00	20,000,000.00
63	Serviços de Polícia Unitários	Protecção civil inteligente	16,000,000.00	16,000,000.00
64	Instituto do Desporto	Obras de remodelação das instalações desportivas em pódios de edifícios no lote B4 da Nova Zona A	2,950,000.00	2,950,000.00
<b>Total</b>			<b>1,050,270,500.00</b>	<b>941,632,316.52</b>





澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

## ANEXO V

# EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO PIDDA

## 3.º TRIMESTRE DO ANO ECONÓMICO DE 2023

## CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO O SERVIÇO PROPONENTE

93  
林  
翠  
七  
軍  
強  
江  
承  
一  
長

**Anexo V**

**Execução orçamental do PIDDA do 3.º trimestre do ano económico de 2023 -  
classificação segundo o serviço proponente**

<b>Serviço proponente</b>	<b>Orçamento inicial</b>	<b>Orçamento autorizado</b>	<b>Despesa efectiva</b>	<b>Valor da cabimentação orçamental</b>	<b>Taxa de execução orçamental</b>	<b>Taxa de utilização orçamental</b>	<b>N.º de projectos</b>	<b>N.º de projectos com taxa de utilização orçamental de zero</b>
Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados	4,746,300.00	4,746,300.00	4,298,994.10	4,581,103.25	90.6%	96.5%	1	-
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	100.0%	100.0%	2	-
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	8,105,855,400.00	8,664,469,359.40	5,974,425,107.82	8,105,555,731.42	69.0%	93.5%	58	6
Instituto Cultural	180,871,700.00	180,871,700.00	84,951,010.25	110,265,282.02	47.0%	61.0%	10	3
Polícia Judiciária	156,013,800.00	167,059,800.00	46,154,996.58	118,224,673.85	27.6%	70.8%	10	1
Instituto para os Assuntos Municipais	239,634,000.00	311,366,083.00	98,816,694.93	258,858,229.10	31.7%	83.1%	30	5
Autoridade de Aviação Civil	-	42,112,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	81,600,000.00	60,339,400.00	23,505,247.03	29,244,450.03	39.0%	48.5%	2	-
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	265,250,000.00	254,204,000.00	63,264,713.00	149,505,357.00	24.9%	58.8%	5	-
Direcção dos Serviços de Identificação	44,500,000.00	44,500,000.00	-	31,969,901.50	0.0%	71.8%	2	1
Instituto de Habitação	3,268,732,100.00	3,268,732,100.00	2,754,124,049.16	3,225,450,296.09	84.3%	98.7%	25	5

**Anexo V**

**Execução orçamental do PIDDA do 3.º trimestre do ano económico de 2023 -  
classificação segundo o serviço proponente**

<b>Serviço proponente</b>	<b>Orçamento inicial</b>	<b>Orçamento autorizado</b>	<b>Despesa efectiva</b>	<b>Valor da cabimentação orçamental</b>	<b>Taxa de execução orçamental</b>	<b>Taxa de utilização orçamental</b>	<b>N.º de projectos</b>	<b>N.º de projectos com taxa de utilização orçamental de zero</b>
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	103,179,100.00	103,179,100.00	13,286,668.60	102,679,663.60	12.9%	99.5%	1	-
Instituto de Acção Social	1,096,347,800.00	1,096,347,800.00	652,045,514.40	716,760,471.61	59.5%	65.4%	2	-
Direcção dos Serviços de Turismo	4,485,900.00	4,485,900.00	-	4,005,801.29	0.0%	89.3%	2	1
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	303,400,000.00	222,097,171.60	69,759,570.28	197,472,157.35	31.4%	88.9%	15	3
Direcção dos Serviços de Finanças	980,333,600.00	1,133,360,600.00	941,283,868.02	1,132,739,986.43	83.1%	99.9%	6	-
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	41,870,000.00	41,870,000.00	167,300.00	37,733,045.00	0.4%	90.1%	2	-
Gabinete do Presidente do Tribunal de Ultima Instância	129,464,600.00	129,464,600.00	63,727,170.64	128,227,226.20	49.2%	99.0%	3	-
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	252,780,000.00	252,780,000.00	50,122,156.44	233,020,719.41	19.8%	92.2%	1	-
Comissariado Contra a Corrupção	19,620,000.00	19,620,000.00	2,780,000.00	4,980,000.00	14.2%	25.4%	1	-
Gabinete de Comunicação Social	1,631,800.00	1,631,800.00	1,131,800.00	1,131,800.00	69.4%	69.4%	1	-
Comissariado da Auditoria	19,541,600.00	19,541,600.00	11,181,750.25	19,076,053.78	57.2%	97.6%	1	-
Serviços de Saúde	2,892,058,200.00	2,864,586,200.00	1,165,353,250.86	1,684,040,302.73	40.7%	58.8%	17	3

*[Handwritten signatures and initials]*

**Anexo V**

**Execução orçamental do PIDDA do 3.º trimestre do ano económico de 2023 -  
classificação segundo o serviço proponente**

<b>Serviço proponente</b>	<b>Orçamento inicial</b>	<b>Orçamento autorizado</b>	<b>Despesa efectiva</b>	<b>Valor da cabimentação</b>	<b>Taxa de execução orçamental</b>	<b>Taxa de utilização orçamental</b>	<b>N.º de projectos</b>	<b>N.º de projectos com taxa de utilização orçamental de zero</b>
Universidade de Macau	313,021,600.00	313,021,600.00	154,289,750.75	234,088,355.25	49.3%	74.8%	24	3
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	694,481,100.00	825,480,600.00	507,731,752.16	619,391,399.29	61.5%	75.0%	15	2
Instituto de Formação Turística de Macau	77,400,000.00	71,617,500.00	-	43,405,182.00	0.0%	60.6%	1	-
Serviços de Alfândega da RAEM	663,455,400.00	663,455,400.00	353,286,718.14	523,804,395.89	53.2%	79.0%	11	4
Universidade Politécnica de Macau	181,497,200.00	181,497,200.00	79,254,339.76	170,006,472.89	43.7%	93.7%	1	-
Gabinete do Procurador	14,558,700.00	14,558,700.00	10,105,371.10	14,558,602.00	69.4%	100.0%	1	-
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,584,560,000.00	1,390,448,000.00	550,981,293.37	1,197,890,853.12	39.6%	86.2%	17	1
Direcção dos Serviços Correccionais	473,258,800.00	569,576,406.54	203,511,092.65	527,402,326.46	35.7%	92.6%	1	-
Serviços de Polícia Unitários	36,000,000.00	36,000,000.00	-	-	0.0%	0.0%	2	2
Instituto do Desporto	72,266,700.00	72,266,700.00	1,683,620.50	11,744,451.30	2.3%	16.3%	4	1
<b>Total</b>	<b>22,308,243,400.00</b>	<b>23,031,115,620.54</b>	<b>13,882,551,800.79</b>	<b>19,639,142,289.86</b>	<b>60.3%</b>	<b>85.3%</b>	<b>274</b>	<b>43</b>

A Direcção dos Serviços de Obras Públicas e a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água executaram, em conjunto, a Empreitada de Ampliação da Barragem de Ká Hó

A Direcção dos Serviços de Obras Públicas e a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental executaram, em conjunto, a Empreitada de Construção da Galeria técnica no arruamento central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

## ANEXO VI

**PROJECTOS DO PIDDA  
DO 3.º TRIMESTRE  
DO ANO ECONÓMICO DE 2023  
COM TAXA DE UTILIZAÇÃO  
ORÇAMENTAL DE ZERO**

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including the name '林' (Lin) and other illegible marks.

## Anexo VI

Projectos do PIDDA do 3.º trimestre do ano económico de 2023  
com taxa de utilização orçamental de zero

N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento inicial	Orçamento autorizado
1	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Empreitada de reconstrução da Ecoteca da Flora	23,523,000.00	5,810,828.40
2	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Obra de construção de um túnel subquático nos Novos Aterros	38,537,200.00	1,295,812.02
3	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Reconstrução de Habitação Social Mong Há – Fase 2	-	924,666.66
4	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Obra De Construção Da Passagem Superior Para Peões Na Avenida De Venceslau De Morais	258,000.00	258,000.00
5	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Construção do Centro de Socorro e Emergência dos Bombeiros	-	168,500.00
6	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Via de Acesso (A3) entre a Zona 'A' dos Novos Aterros Urbanos e Península de Macau	-	50,500.00
7	Instituto Cultural	Renovação e Optimização do Museu de Macau	8,220,000.00	8,220,000.00
8	Instituto Cultural	Plano de Reabilitação da Praça do Centro Cultural de Macau	-	6,000,000.00
9	Instituto Cultural	Centro de Preservação e Transmissão do Património Cultural do Museu do Palácio Imperial em Macau	10,500,000.00	4,500,000.00
10	Polícia Judiciária	Plataforma de gestão electrónica de policiamento e administrativa da Polícia Judiciária 2.0	7,875,000.00	7,875,000.00
11	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de Remodelação do Centro de Serviços da RAEM na Avenida de Venceslau de Morais	-	12,406,400.00
12	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de Melhoramento das quadras públicas da Areia Preta e Iao Hon	12,000,000.00	5,000,000.00
13	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de optimização de vias públicas das zonas da Avenida de Horta e Costa, Avenida do Ouvidor Arriaga, San Kio, Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida e Guia	-	5,000,000.00

## Anexo VI

Projectos do PIDDA do 3.º trimestre do ano económico de 2023  
com taxa de utilização orçamental de zero

N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento inicial	Orçamento autorizado
14	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de construção da nova estação elevatória de águas pluviais e residuais (EP9 e EER) da Bacia Norte do Patane e box-culvert das vias circundantes	30,200,000.00	2,782,420.00
15	Instituto para os Assuntos Municipais	Plano de Desenvolvimento do Parque de Seac Pai Van	5,750,000.00	1,795,300.00
16	Autoridade de Aviação Civil	Segundo Terminal do Aeroporto e Heliporto do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	-	42,112,000.00
17	Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	Actualização de Equipamentos de Radar Meteorológico Zhuhai-Macau	4,500,000.00	4,500,000.00
18	Direcção dos Serviços de Identificação	Aquisição do serviço de sublimação de hardware do sistema de produção dos documentos de viagem electrónicos	12,500,000.00	12,500,000.00
19	Instituto de Habitação	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B14 da Zona A dos Novos Aterros	-	150,000.00
20	Instituto de Habitação	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B15 da Zona A dos Novos Aterros	-	150,000.00
21	Instituto de Habitação	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B16 da Zona A dos Novos Aterros	-	150,000.00
22	Instituto de Habitação	Empreitada de construção de habitação pública no Lote A13 da Zona A dos Novos Aterros	-	150,000.00
23	Instituto de Habitação	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B13 da Zona A dos Novos Aterros	-	150,000.00
24	Direcção dos Serviços de Turismo	Restauração de Edifício Ritz	480,000.00	480,000.00
25	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Galeria técnica da Zona A dos Novos Aterros Urbanos - obra de assentamento de condutas de abastecimento de água	14,626,000.00	14,626,000.00

## Anexo VI

Projectos do PIDDA do 3.º trimestre do ano económico de 2023  
com taxa de utilização orçamental de zero


N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento inicial	Orçamento autorizado
26	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	DSAMA - Trem Naval de Salvamento	2,248,000.00	2,248,000.00
27	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Obra de assentamento de condutas de abastecimento público de água reutilizável que fazem ligação entre o bairro social de Seac Pai Van e a Universidade de Macau	31,190,000.00	1,702,500.00
28	Serviços de Saúde	Obras de Remodelação do 4.º andar do Edifício Público, no Lote 12a - One Oasis	-	15,050,000.00
29	Serviços de Saúde	Obras de remodelação de uma parte do 17.º andar do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau no Posto Fronteiriço Qingmao destinada aos Serviços de Saúde	7,320,000.00	7,320,000.00
30	Serviços de Saúde	SS-Obras de Adaptação/Conservação	6,199,500.00	4,399,500.00
31	Universidade de Macau	Obras de Construção da Residência de Docentes e Funcionários S32 da Universidade de Macau	19,748,500.00	24,285,500.00
32	Universidade de Macau	Equipamentos de Preparação e Ensaio de Novos Materiais e Dispositivos Funcionais do IAPME da Universidade de Macau	9,094,000.00	9,094,000.00
33	Universidade de Macau	Obras de construção de laboratórios do ICMS e da FHS, localizados no rés-do-chão e no 1.º andar do Edifício de Investigação Científica N22 da Universidade de Macau	11,135,600.00	7,794,920.00
34	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Escola superior inteligente	11,559,000.00	11,559,000.00
35	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Prevenção e combate inteligente a incêndio	7,572,700.00	7,572,700.00
36	Serviços de Alfândega da RAEM	Obra de Concepção e de Construção do Centro de Comando Operacional dos SA	24,500,000.00	24,500,000.00



## Anexo VI

Projectos do PIDDA do 3.º trimestre do ano económico de 2023  
com taxa de utilização orçamental de zero

N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento inicial	Orçamento autorizado
37	Serviços de Alfândega da RAEM	Sistema de Electricidade Fraca do Novo Edifício dos SA	20,650,000.00	20,650,000.00
38	Serviços de Alfândega da RAEM	Equipamentos das Instalações de Comunicações Electrónicas e de Sala de Máquinas do Novo Edifício dos SA	16,800,000.00	16,800,000.00
39	Serviços de Alfândega da RAEM	Obra de informatização do Posto Alfandegário da Zona do Posto Fronteirico de Macau do Posto Fronteirico Hengqin	-	12,677,000.00
40	Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II	37,220,600.00	110,801,064.50
41	Serviços de Polícia Unitários	Vida da população inteligente	20,000,000.00	20,000,000.00
42	Serviços de Polícia Unitários	Protecção civil inteligente	16,000,000.00	16,000,000.00
43	Instituto do Desporto	Obras de remodelação das instalações desportivas em pódios de edifícios no lote B4 da Nova Zona A	2,950,000.00	2,950,000.00
<b>Total</b>			<b>413,157,100.00</b>	<b>452,459,611.58</b>






澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

## ANEXO VII

### 3.º TRIMESTRE

## DO ANO ECONÓMICO DE 2023

### PIDDA - PROJECTOS COM

### ALTERAÇÕES DO PRAZO DE

### EXECUÇÃO

### (COMPARAÇÃO ENTRE O 3.º

### TRIMESTRE E O 1.º TRIMESTRE)

Handwritten signature and notes on the right margin.

## Anexo VII PIDDA do 3.º trimestre do ano económico de 2023 - Projectos com alteração do prazo de execução

(comparação entre o 3.º e o 1.º trimestres de 2023)

N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento autorizado	Data de conclusão prevista no		Variação
				3.º trimestre	1.º trimestre	
1	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Instalações de Protecção contra Inundações (Marés) e de Drenagem na Zona Marginal do Lado Oeste de Coloane, Macau	9,265,800.00	2029	2025	4 anos
2	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Túnel da Colina de Taipa Grande	20,166,223.94	2028	2026	2 anos
3	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Empreitada da reconstrução da Estação Elevatória das Águas Residuais da Barra (EP2)	2,084,500.00	2025	2023	2 anos
4	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Passagem superior para peões na Doca do Lam Mau	23,065,832.00	2026	2024	2 anos
5	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Melhoramento de Emissário Residual da Zona ZAPE e NAPE	139,488,513.00	2024	2023	1 ano
6	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Via de Acesso A2 Entre a Zona A Dos Novos Aterros Urbanos e Península de Macau	86,781,260.00	2025	2024	1 ano
7	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Obra De Construção Da Passagem Superior Para Peões Na Avenida Marginal Flor De Lótus Na Taipa	2,586,353.00	2024	2023	1 ano
8	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Obra de optimização da estrada adjacente ao novo armazém de substâncias perigosas	126,000.00	2023	2022	1 ano
9	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Alargamento da Estrada do Altinho de Ká Hó em Coloane	16,328,487.00	2025	2024	1 ano
10	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Linha Leste do Metro Ligeiro	1,549,036,022.02	2027	2028	-1 ano
11	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Empreitada de Construção de Vias Públicas e Rede de Drenagem na Zona A dos novos Aterros Urbanos	78,816,828.55	2025	2028	-3 anos
12	Direcção dos Serviços de Obras Públicas / Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	Empreitada de construção da Galeria Técnica no Arruamento Central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	213,460,497.53	2024	2026	-2 anos

## Anexo VII PIDDA do 3.º trimestre do ano económico de 2023 - Projectos com alteração do prazo de execução

(comparação entre o 3.º e o 1.º trimestres de 2023)

N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento autorizado			Data de conclusão prevista no		Variação
			3.º trimestre	1.º trimestre	3 anos	2025	2026	
13	Instituto Cultural	Renovação e Optimização do Museu de Macau	8,220,000.00	2028	2025	3 anos		
14	Instituto Cultural	Obras do Construção da Biblioteca do Bairro da Ilha Verde	12,517,800.00	2024	2023	1 ano		
15	Instituto Cultural	Concepção e Obras de construção da Nova Biblioteca Central de Macau	27,016,500.00	2027	2026	1 ano		
16	Instituto Cultural	Centro de Preservação e Transmissão do Património Cultural do Museu do Palácio Imperial em Macau	4,500,000.00	2024	2023	1 ano		
17	Polícia Judiciária	Obra de decoração da instalação da Polícia Judiciária no Posto Fronteiriço Qingmao	26,012,000.00	2024	2023	1 ano		
18	Instituto para os Assuntos Municipais	Campo de Aventuras Juvenis da Praia de Hác-Sá	5,983,000.00	2027	2025	2 anos		
19	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de Beneficiação do Escritório de IACM no Novo Mercado Abastecedor e Laboratório	13,730,000.00	2024	2023	1 ano		
20	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de Melhoramentos Gerais do Parque Municipal Dr. Sun Yat-Sen	2,628,000.00	2026	2025	1 ano		
21	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de Melhoramento das quadras públicas da Areia Preta e Iao Hon	5,000,000.00	2025	2024	1 ano		
22	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de Optimização da Estrada Lou Lim leok e das vias circundantes	12,955,380.00	2024	2023	1 ano		
23	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de optimização da Avenida da Ponte da Amizade e vias circundantes	17,937,780.00	2025	2024	1 ano		
24	Instituto para os Assuntos Municipais	Obras de optimização da Praça de Ferreira do Amaral e das vias públicas circundantes	5,000,000.00	2025	2024	1 ano		
25	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de Optimização da Zona de Lazer da Baía do Norte do Fai Chi Kei na Rua do Comandante João Belo e de Construção de Box Culvert	18,597,200.00	2024	2025	-1 ano		

## Anexo VII PIDDA do 3.º trimestre do ano económico de 2023 - Projectos com alteração do prazo de execução

(comparação entre o 3.º e o 1.º trimestres de 2023)

N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento autorizado	Data de conclusão prevista no		Variação
				3.º trimestre	1.º trimestre	
26	Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	Reordenamento da Rede Rodoviária na Periferia da Rotunda da Amizade	29,675,235.23	2026	2025	1 ano
27	Instituto de Habitação	Empreitada de construção de habitação pública no Lote A6 da Zona A dos Novos Aterros	163,724,607.21	2027	2026	1 ano
28	Instituto de Habitação	Empreitada de construção de habitação pública no Lote A10 da Zona A dos Novos Aterros	105,835,816.00	2027	2026	1 ano
29	Instituto de Habitação	Empreitada de construção de habitação pública no Lote A11 da Zona A dos Novos Aterros	84,891,131.10	2027	2026	1 ano
30	Instituto de Habitação	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B5 da Zona A dos Novos Aterros	1,933,352.00	2027	2028	-1 ano
31	Instituto de Habitação	Obra de reconstrução do edifício da sede do Instituto de Habitação	117,552,000.00	2025	2026	-1 ano
32	Instituto de Habitação	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B12 da Zona A dos Novos Aterros	1,845,564.00	2027	2028	-1 ano
33	Instituto de Habitação	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B11 da Zona A dos Novos Aterros	1,845,564.00	2027	2028	-1 ano
34	Instituto de Habitação	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B7 da Zona A dos Novos Aterros	1,933,352.00	2027	2028	-1 ano
35	Instituto de Habitação	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B8 da Zona A dos Novos Aterros	1,933,352.00	2027	2029	-2 anos
36	Direcção dos Serviços de Turismo	Restauração de Edifício Ritz	480,000.00	2023	2024	-1 ano
37	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Rede viária na periferia dos pontos de partida e de chegada da Quarta Ponte Marítima Macau-Taipa – obra de assentamento de condutas públicas de abastecimento de água	38,718,000.00	2024	2023	1 ano

## Anexo VII PIDDA do 3.º trimestre do ano económico de 2023 - Projectos com alteração do prazo de execução

(comparação entre o 3.º e o 1.º trimestres de 2023)

N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento autorizado	Data de conclusão prevista no		Variação
				3.º trimestre	1.º trimestre	
				2027	2025	2 anos
38	Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	Obra de Construção do Edifício do Tribunal de Segunda Instância nos Lotes C12 e C14 do Lago Nam Van	7,016,300.00	2027	2025	2 anos
39	Serviços de Saúde	Empreitada de Ampliação do Centro Hospitalar Conde de São Januário	97,775,000.00	2025	2023	2 anos
40	Serviços de Saúde	Bloco Operatório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	123,892,300.00	2024	2023	1 ano
41	Serviços de Saúde	Obras de remodelação do 19.º andar do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau no Posto Fronteiriço Qingmao	10,282,930.00	2024	2023	1 ano
42	Serviços de Saúde	Edifício da Clínica da Especialidade – Instalações e equipamentos	78,000,000.00	2024	2023	1 ano
43	Serviços de Saúde	Obras de remodelação de uma parte do 17.º andar do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau no Posto Fronteiriço Qingmao destinada aos Serviços de Saúde	7,320,000.00	2024	2023	1 ano
44	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Aumento da viatura com guindaste dobrável	8,900,000.00	2025	2023	2 anos
45	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Garantia inteligente	165,210,000.00	2024	2023	1 ano
46	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Prevenção e combate inteligente a incêndio	7,572,700.00	2024	2023	1 ano
47	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Segurança inteligente	5,500,000.00	2024	2023	1 ano
48	Serviços de Alfândega da RAEM	Construção do Novo Edifício dos Serviços de Alfândega	296,972,000.00	2024	2023	1 ano

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

## Anexo VII PIDDA do 3.º trimestre do ano económico de 2023 - Projectos com alteração do prazo de execução

(comparação entre o 3.º e o 1.º trimestres de 2023)

N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento autorizado	Data de conclusão prevista no		Variação
				3.º trimestre	1.º trimestre	
49	Serviços de Alfândega da RAEM	Serviços de Alfândega Inteligentes	58,650,000.00	2024	2023	1 ano
50	Serviços de Alfândega da RAEM	2.ª etapa da obra de construção do Sistema de monitorização inteligente da área marítima	25,323,000.00	2024	2023	1 ano
51	Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	Construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ilha Artificial de Macau	72,000,000.00	2029	2028	1 ano
52	Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	Instalações de tratamento centralizado de resíduos alimentares	241,294,242.25	2026	2027	-1 ano
53	Serviços de Polícia Unitários	Protecção civil inteligente	16,000,000.00	2024	2023	1 ano
54	Serviços de Polícia Unitários	Vida da população inteligente	20,000,000.00	2024	2023	1 ano
55	Instituto do Desporto	Empreitada de Construção do Edifício das instalações desportivas no lote A9 da Nova Zona A	1,757,500.00	2029	2028	1 ano

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

## ANEXO VIII

# RESPOSTA DO GOVERNO ÀS QUESTÕES RELATIVAS AO PIDDA DO 1.º TRIMESTRE DO ANO ECONÓMICO DE 2023

92  
林

梁

心

軍

玲

何

黃



**Resposta ao pedido de informações por escrito pela Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas da Assembleia Legislativa**

Em cumprimento da indicação da Sua Excelência, Senhor Chefe do Executivo e por consideração de opiniões das áreas da Segurança, dos Assuntos Sociais e Cultura e dos Transportes e Obras Públicas, bem como do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), relativamente às perguntas apresentadas pela Assembleia Legislativa (AL) através do ofício n.º 666/E510/VII/GPAL/2023, de 29 de Junho de 2023, e recebidas pelo Gabinete do Chefe do Executivo a 30 de Junho do mesmo ano para apresentação de informações da resposta, vem esta Direcção de Serviços responder o seguinte:

**1. Resposta à pergunta 1 (pela DSOP)**

**(1) Zona D dos Novos Aterros**

O início do projecto foi suspenso de acordo com o planeamento geral do desenvolvimento da RAEM, pelo que, após a assinatura do contrato, não foi feita a consignação da obra. Dado que a obra não foi iniciada, não foi efectuado qualquer pagamento. O Governo da RAEM explicou, por várias vezes, a situação do projecto, não havendo, de momento, qualquer informação a acrescentar.

**(2) Construção de dois túneis subaquáticos ao lado da Ponte Governador Nobre de Carvalho**

No âmbito da prospecção geotécnica e estudo temático, foram concluídos os trabalhos no valor de cerca de MOP7 450 000,00. Devido ao planeamento geral do desenvolvimento da RAEM, foi suspenso o início da obra de execução do aterro da Zona D, e estão ainda em curso os trabalhos do plano de pormenor da UOPG Zona do Porto Exterior - 2, o que poderá afectar, directa ou indirectamente, as condições de localização dos acessos nos dois lados dos túneis subaquáticos em causa, não havendo, assim, condições para prosseguir com o estudo, pelo que este serviço de elaboração de projecto será cessado.

Nesta fase, encontra-se em curso o procedimento de resolução do contrato e o respectivo pagamento será efectuado este ano.



**(3) Empreitada de construção de habitação pública na Av. Wai Long da Taipa (Fase 1)**

O projecto no terreno da Av. Wai Long da Taipa foi alterado, passando de habitação pública para habitação intermédia, pelo que não foi efectuada a cabimentação para o projecto. O contrato para a elaboração do projecto foi resolvido e não há mais pagamentos a efectuar.

**(4) Empreitada de construção dos edifícios de escritórios para a Administração no lote 6B**

O projecto de construção de edifícios de escritórios para a Administração no lote 6B foi alterado para o lote Q-1d na ZAPE.

O procedimento de resolução do contrato relativo à elaboração do projecto no lote 6B será concluído no segundo semestre, enquanto que os outros serviços associados antes contratados foram resolvidos em 2022, não havendo, deste modo, pagamentos a efectuar.

**2. Resposta à pergunta 2**

**(1) Túnel pedonal da Colina da Guia e passagem superior para peões na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues (resposta pela DSOP)**

As despesas respeitantes ao plano de incentivos a projectos de segurança são pagas proporcionalmente de acordo com a pontuação atribuída pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), após a respectiva inspecção. Quando a pontuação é inferior a 100 pontos, resulta em verba remanescente, não havendo, assim, necessidade de proceder ao pagamento da verba remanescente, no valor de MOP94 571,51.

A respeito das despesas de electricidade no valor de MOP123 180,00 e de telecomunicações no valor de MOP46 420,00, as facturas da CEM e da CTM não foram enviadas aos Serviços adequados após a reestruturação dos mesmos, pelo que o respectivo pagamento não foi concluído em 2022, tendo as verbas sido mobilizadas para o orçamento de 2023 e pagas.

**(2) Melhoramento do dique do Porto Exterior (resposta pela DSOP)**

Este projecto foi suspenso devido à substituição da “Empreitada de Melhoramento de Diques na Zona A dos Novos Aterros” e da “Empreitada de Ordenamento de Mudflat da Linha Leste do Metro”. De momento, encontra-se em curso o procedimento de resolução



do contrato e será necessário efectuar o pagamento no valor de cerca de MOP470 000,00, que poderá ser pago em 2023.

### **(3) Reparação do Centro Cultural de Macau (resposta pelo IC)**

A estrutura metálica do Centro Cultural de Macau foi danificada em 2017, devido à passagem do tufão Hato. Considerando que o mesmo é um edifício emblemático de Macau, há necessidade de proceder às obras de restauro da sua cobertura, pelo que foram realizadas as obras de demolição em 2018 e iniciadas a seguir as obras de reconstrução. No entanto, durante o processo, verificou-se que as obras eram mais complexas do que o previsto. Em 2022, o IC emitiu o seu parecer sobre a utilização das respectivas instalações, em conjugação com o parecer técnico dos serviços responsáveis pelas obras públicas, foi repensada a viabilidade do projecto e, após discussões, as duas partes decidiram suspender as obras de reconstrução, pondo fim às mesmas na seguinte ordem cronológica:

- **Em Março de 2022**, existiam dificuldades na execução das referidas obras no ponto de apoio da estrutura de aço. As entidades envolvidas nas obras (incluindo a Direcção dos Serviços de Obras Públicas, o fiscalizador, o projectista, o empreiteiro e o controlo de qualidade) e os representantes do IC reuniram-se várias vezes para discutirem sobre a execução e o projecto da estrutura de suporte em aço, na expectativa de encontrar, com a maior brevidade possível, uma solução adequada. No entanto, não foi possível chegar a um consenso sobre a solução para o problema, nem as soluções ou propostas apresentadas conseguiram resolver os problemas relacionados com a execução da obra.

- **Em Maio de 2022**, foi confirmado que a execução da estrutura de suporte em aço teria os seguintes impactes sobre o Centro Cultural:

- Afectar o funcionamento diário do Grande Auditório;
- Alterar a localização dos equipamentos de palco do Grande Auditório, sendo impossível a sua reposição segundo a localização original;
- Possibilidade de afectar negativamente a segurança da estrutura do próprio edifício.

Pelos motivos acima expostos, foi proposto o cancelamento das referidas obras e a rescisão do contrato com o empreiteiro.

- **Em Novembro de 2022**, a Direcção dos Serviços de Obras Públicas comunicou que a proposta de rescisão do contrato da empreitada foi autorizada pelo Secretário para os Transportes e Obras Públicas, em 27 de Outubro de 2022.

Face ao exposto, uma vez que foi autorizada por despacho a rescisão do contrato da empreitada acima referida, não haveria lugar ao pagamento das despesas cabimentadas do



projecto em causa, pelo que não se procedeu à nova cabimentação no 1.º trimestre de 2023.

**(4) Reconstrução de habitação pública na Rua Central de Toi San (resposta pela DSOP)**

A obra de habitação pública na Rua Central de Toi San foi concluída em 2022, tendo os custos deste projecto sido liquidados e pagos em 2022, não sendo necessário proceder ao pagamento do valor da verba remanescente.

**(5) Zona de Administração do Posto Fronteiriço de Macau (resposta pela DSOP)**

A liquidação da empreitada de execução do aterro da ilha artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau foi concluída em 2022, tendo o custo final da obra sido pago em 2022, não sendo necessário proceder ao pagamento do valor da verba remanescente.

**(6) Viaduto da Zona E2 que liga a rede viária periférica da Estrada de Pac On (resposta pela DSOP)**

Nos termos do contrato de fiscalização, o pagamento da última prestação do serviço só seria efectuado após a recepção provisória da obra. A obra foi concluída em Novembro de 2022 e a recepção provisória da obra foi concluída em Maio de 2023, pelo que o pagamento será efectuado após a alteração do orçamento deste projecto, em 2023.

**(7) Instalação de elevadores na passagem superior para peões junto à ETAR da Península de Macau (resposta pela DSOP)**

Dado que após a recepção provisória da obra, a entidade fiscalizadora não apresentou a factura para efeito de pagamento no ano de 2022, não se efectuou esse pagamento nesse mesmo ano. O pagamento da verba em causa foi efectuado na sequência da alteração do orçamento deste projecto, em 2023.

**(8) Empreitada de construção da nova estação elevatória e reformulação da rede de drenagem na Estrada Flor de Lótus, Cotai (resposta pela DSOP)**

A empreitada, em regime de série de preços, foi concluída em Novembro de 2022, e procedeu-se então à medição dos trabalhos efectivamente realizados. Uma vez que alguns trabalhos não foram executados, não é necessário proceder ao pagamento dos mesmos.

Nos termos do contrato de fiscalização, o pagamento da última prestação do serviço só



seria efectuado após a recepção provisória da obra. A obra foi concluída em Novembro de 2022 e a recepção provisória da obra foi concluída em Janeiro de 2023, pelo que o pagamento será efectuado após a alteração do orçamento deste projecto, em 2023.

**(9) Obra de remodelação da fracção autónoma A2 do Edifício Dynasty Plaza**  
**(resposta pela SS)**

O projecto foi adjudicado em Janeiro de 2022, com o prazo de execução de 80 dias úteis. Com a conclusão da obra em 2022, o valor efectivo de conclusão da obra é inferior ao da adjudicação, e a maior parte das despesas já foi paga em 2022. Uma vez que o empreiteiro entregou a factura relativa à última fase da obra de remodelação em Dezembro de 2022, os Serviços de Saúde tiveram de verificar, de acordo com os procedimentos, os montantes constantes na factura, não foi possível concluir o procedimento de liquidação antes do prazo final (5 de Janeiro de 2023) para o pedido de liquidação das despesas pagas no âmbito do PIDDA de 2022, neste sentido, o pagamento do remanescente foi adiado para o ano de 2023. No 2.º trimestre de 2023, os Serviços de Saúde, através da alteração orçamental, procederam à mobilização de verbas e à sua inscrição, prevendo-se o pagamento ser feito em Julho de 2023.

**(10) Obra de remodelação do novo campus do Instituto Politécnico de Macau na Taipa**  
**(resposta pela UPM)**

O projecto da “Obra de Remodelação do Novo Campus do Instituto Politécnico de Macau na Taipa” compreende as seguintes duas partes:

- A concepção e obras de remodelação dos Edifício de Jubileu de Pérola, Edifício de Investigação e Desenvolvimento e Edifício Fong Yun Wah foram concluídas no prazo previsto, em Dezembro de 2022, e pagas conforme o volume de trabalho efectivamente concluído.

- A elaboração do projecto da reconstrução do piso LG4 do Edifício de Investigação e Desenvolvimento em auto-silo é apenas uma “concepção opcional” (a obra só pode iniciar-se e ser paga depois de reunir as condições necessárias). A UPM decidiu não iniciar este projecto na sequência de um estudo. Por conseguinte, a obra em causa não foi iniciada e não teve quaisquer custos associados (nem o custo para a concepção), dado que não se reuniram as condições necessárias. A UPM decidiu não avançar com a obra, tendo em consideração a situação real e a eficiência do procedimento administrativo.



**3. Resposta à pergunta 3 (pela UPM)**

No processo preparatório para a “Elaboração do projecto da reconstrução do piso LG4 do Edifício de Investigação e Desenvolvimento em auto-silo”, a UPM, após ter comunicado com a antiga Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) e a actual Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana (DSSCU), tomou conhecimento de que a obra em causa se refere ao aumento da área de construção do Edifício de Investigação e Desenvolvimento, e, depois de um estudo em conjunto com empresa de consultadoria de concepção, constatou que a reconstrução deve seguir a forma de “ampliação”. Considerando que os terrenos do antigo campus da Universidade de Macau (UM) não foram divididos, e que, para a elaboração do referido projecto, de acordo com as exigências da DSSCU, é necessário reunir as telas finais de todos os edifícios no antigo campus da UM; considerando ainda que este antigo campus da UM foi construído há muitos anos e envolve vários edifícios, sendo complicada a aquisição das telas finais dos seus edifícios; considerando enfim que a construção de um auto-silo dentro de gruta pode não ser aprovada, a UPM, após ter analisado as circunstâncias, acabou por não iniciar esse projecto opcional.

O piso LG4 vai continuar a ser utilizado como zona de armazenamento logístico, enquanto os restantes pisos do Edifício de Investigação e Desenvolvimento já entraram em funcionamento (para fins de ensino e investigação), após terem sido concluídas as respectivas obras de remodelação.

**4. Resposta à pergunta 4 (pela DSMG):**

De acordo com o “Projecto de Cooperação entre Zhuhai e Macau para a Construção Conjunta de um Radar Meteorológico”, assinado entre Zhuhai e Macau, em 2011, o Governo da RAEM é responsável pela aquisição dos equipamentos. Os Serviços Meteorológicos de Zhuhai fornecem o local para a instalação do radar e suas infra-estruturas de apoio, responsabilizando-se ainda pelas despesas relativas à água, electricidade, telecomunicações, seguros, segurança e ao pessoal técnico especializado necessário para a manutenção diária dos radares.

**5. Resposta à pergunta 5 (pela DSOP)**

Não havendo, por enquanto, projectos a iniciar na Zona C, não existe o respectivo



orçamento neste âmbito.

## 6. Resposta à pergunta 6

Descrição detalhada sobre projectos com necessidade da mobilização orçamental através da dotação provisional e motivo sobre reforço:

Serviço	Projecto	Valor sobre reforço orçamental através da dotação provisional para despesas comuns	Motivo sobre reforço orçamental
IAM	Obra de Remodelação de Escritórios do IAM no Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao	57 772 083,00	O concurso público para a “Obra de Remodelação de Escritórios do IAM no Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao” foi concluído, sendo o preço de adjudicação de MOP93 853 600,00 e o prazo de execução de 200 dias; conforme o andamento da obra, em 2023, poderá ser efectuado o pagamento de obra no valor de cerca de MOP79 000 000,00, pelo que se torna necessário o reforço do orçamento. Por outro lado, em articulação com o andamento da obra de remodelação de escritórios no Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao, poderá ser antecipado para 2023 o pagamento do serviço de supervisão de obra sobre a “Coordenação e fiscalização da Obra de Remodelação de Escritórios do IAM no Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao e a Obra de Instalação de Sistema de Ar Condicionado Centralizado na Zona Comercial e de Escritórios do Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao”, no valor de cerca de MOP900 000,00, pelo que é necessário



澳門特別行政區政府  
Governho da Região Administrativa Especial de Macau  
財政局  
Direcção dos Serviços de Finanças

Serviço	Projecto	Valor sobre reforço orçamental através da dotação provisional para despesas comuns	Motivo sobre reforço orçamental
			reforçar o orçamento.
DSC	Estabelecimento Prisional de Macau – Obras de Construção	96 317 606,54	A Direcção dos Serviços Correccionais foi informada, no 1.º trimestre de 2023, pela Direcção dos Serviços de Construção Pública, de que existe necessidade urgente de iniciar a “Obra do novo estabelecimento prisional de Macau — Fase I — Obra de recuperação dos equipamentos electromecânicos das torres” e do seu controlo de qualidade (equipamentos electromecânicos), os serviços de fiscalização e controlo de qualidade (civil) da “Obra de instalações ao ar livre anexadas ao novo estabelecimento prisional de Macau –nivelamento de terreno”, bem como a obra de estrutura principal, serviço de fiscalização da obra, controlo de qualidade - engenharia civil, controlo de qualidade - equipamento electromecânico, serviços de medição de trabalhos e materiais e plano de incentivo a projecto de segurança relativos à “Obra de instalações ao ar livre anexadas ao novo estabelecimento prisional”, e que prevê-se que as despesas das referidas adjudicações tenham de ser efectuadas em 2023, tornando-se necessário, assim, reforçar a respectiva dotação orçamental.
DSFSM		125 217 000,00	Dado que a Direcção dos Serviços das Forças de



澳門特別行政區政府  
Governho da Região Administrativa Especial de Macau  
財政局  
Direcção dos Serviços de Finanças

Serviço	Projecto	Valor sobre reforço orçamental através da dotação provisional para despesas comuns	Motivo sobre reforço orçamental
	Informatização da Zona do Posto Fronteiriço de Macau do Posto Fronteiriço Hengqin (primeira fase)		Segurança de Macau não conseguiu prever as despesas com os equipamentos de passagem fronteiriça e com o sistema de baixa tensão, na elaboração da proposta de orçamento do PIDDA do ano de 2023, enquanto o respectivo “Relatório de liquidação sobre a construção de informatização da Zona do Posto Fronteiriço de Macau do Posto Fronteiriço Hengqin (1.ª fase)” já foi confirmado pelo respectivo serviço, nesta circunstância, a necessidade de realização das respectivas despesas obrigou ao reforço da dotação orçamental correspondente.
<b>Total</b>		<b>279 306 689,54</b>	<b>---</b>

**7. Resposta à pergunta 7:**

Descrição detalhada sobre motivo sobre o atraso na conclusão e o andamento de execução mais recente de projecto:

Serviço	Projecto	Motivo sobre o atraso na conclusão de projecto e o andamento de execução mais recente
DSOP	Instalações de prevenção de inundações (marés) e de drenagem na	Uma vez que o projecto de prevenção de inundações (marés) e de drenagem da zona marginal do lado oeste de Coloane necessita de satisfazer os respectivos padrões para resistir ao impacto de “storm surge” na orla costeira, tal projecto abrange vários factores, nomeadamente o refluxo da água do mar, a topografia, o canal de navegação, a história e



澳門特別行政區政府  
Governho da Região Administrativa Especial de Macau  
財政局  
Direcção dos Serviços de Finanças

Serviço	Projecto	Motivo sobre o atraso na conclusão de projecto e o andamento de execução mais recente
	Zona Marginal do Lado Oeste de Coloane, Macau	cultura, a gestão das áreas marítimas e o aproveitamento da linha costeira. O estudo do projecto de prevenção das inundações teve início em 2018 e foi concluído em 2019. Tendo em conta que o respectivo projecto envolve a área do canal Shizimen, deu-se início, em 2020, ao estudo de viabilidade da obra e aos diversos estudos temáticos, de acordo com as exigências de Macau e do Interior da China. O projecto foi concluído em Dezembro de 2021, e só em 2022 estavam reunidas as condições para o início dos trabalhos de concepção preliminar do projecto, na sequência da consulta de pareceres dos serviços competentes do Interior da China e após a respectiva autorização. Nesta fase, está em curso a elaboração da primeira versão da concepção preliminar, prevendo-se a sua conclusão no 4.º trimestre do corrente ano.
DSOP	Obra de pavimentação junto à Avenida Marginal Flor de Lótus na Taipa	Conforme o projecto, a obra foi dividida em duas fases, tendo a 1.ª fase sido concluída em Março de 2021. Com vista a articular com o desenvolvimento das zonas periféricas, o processo de obtenção de propostas da 2.ª fase da obra foi lançado em Setembro de 2022, e a obra teve o seu início em Janeiro de 2023, prevendo-se a sua conclusão em Janeiro de 2024, estando o seu progresso de acordo com o plano previsto.
IC	Obras de revitalização parcial da antiga Fábrica de Panchões Iec Long	<ul style="list-style-type: none"><li>Na antiga Fábrica de Panchões Iec Long, com cerca de 20 mil metros quadrados de área, existem mais de 30 estruturas da antiga fábrica e um meio ambiente ecológico muito rico com árvores antigas, espaços verdes, canais e corpos de água, entre outros. Devido à grande dimensão do terreno e ao grande número de estruturas a serem recuperadas e revitalizadas, por um lado e, por outro, à necessidade de aprontar-se para a reabertura das fronteiras e a recuperação económica de acordo com a evolução da pandemia, no sentido de lançar, com a maior brevidade possível, novos pontos turísticos e espaços de lazer para uso dos cidadãos e visitantes, o IC planeou a construção de um passadiço em madeira, que interligasse diversos pontos da antiga fábrica para permitir ao público</li></ul>



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
財政局  
Direcção dos Serviços de Finanças

Serviço	Projecto	Motivo sobre o atraso na conclusão de projecto e o andamento de execução mais recente
		<p>apreciar, na área de acesso do passadiço, as ruínas das instalações fabris, limitando a recuperação e a revitalização destas apenas às três estruturas que se encontram junto à praça de entrada, para servirem de sala de exposições, loja de produtos culturais e criativos e cafetaria. As obras de revitalização parcial foram concluídas e o espaço é aberto ao público desde Dezembro de 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Após a sua abertura ao público, a sociedade em geral espera que sejam recuperadas e revitalizadas mais estruturas das instalações fabris, otimizando e enriquecendo os conteúdos das exposições da antiga Fábrica de Panchões Iec Long. Por isso é que o IC tem a intenção de prosseguir com as obras de recuperação e o reordenamento das restantes estruturas da antiga fábrica, bem como do corpo de água existente, no sentido de abrir gradualmente mais espaços ao público. Devido ao grande número de estruturas existentes na antiga fábrica e ao reduzido número de trabalhadores das obras de restauro em Macau, e tendo ainda em conta que a realização em simultâneo de um grande número de obras de restauro afectará em grande medida a zona do passadiço que se encontra actualmente aberta ao público, é proposto que as obras de revitalização sejam divididas em três anos (2023-2025).</li><li>• De acordo com o andamento actual do trabalho, serão iniciadas, no corrente ano, as obras de revitalização de algumas estruturas fabris e as obras de reordenamento do tanque, cujos documentos de concurso já se encontram em fase de elaboração.</li></ul>
IAM	Plano de Desenvolvimento do Parque de Seac Pai Van	<p>Para melhorar as instalações complementares do Parque de Seac Pai Van e promover a educação científica, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) lançou em 2019 o “Projecto de Plano de Desenvolvimento do Parque de Seac Pai Van”, tendo concluído obras como “Obra de Construção da Vedação de Seac Pai Van”, “Obra de Construção de Passeio e Entrada do Jardim Botânico de Seac Pai Van” e “Obra de</p>



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
財政局  
Direcção dos Serviços de Finanças

Serviço	Projecto	Motivo sobre o atraso na conclusão de projecto e o andamento de execução mais recente
		<p>Construção de Ponto de Encontro do Jardim Ecológico do Trilho de Plantas Medicinais e Aromáticas e Jardim de Plantas Medicinais Chinesas do Sul”.</p> <p>Posteriormente, em resposta às alterações das circunstâncias em diversos aspectos, nomeadamente o Pavilhão do Panda Gigante deixou de ter necessidade de ser alargado, devido ao retorno à Base de Chengdu dos pandas “Jian Jian” e “Kang Kang”, para participação no “Projecto Nacional de Procriação de Pandas Gigantes”, o plano de transferência do escritório do Departamento de Zonas Verdes e Jardins e do espaço de armazenamento, originalmente localizados no parque, para o recém-concluído Edifício do Posto Fronteiriço de Macau no Posto Fronteiriço Qingmao, e o posicionamento da Ilha de Coloane e do Parque de Seac Pai Van mais claramente definido pelo “Plano Director da Região Administrativa Especial de Macau (2020-2040)”, o IAM decidiu realizar um planeamento mais global e de longo prazo para as zonas funcionais, os edifícios e as instalações existentes no Parque e iniciou, em Fevereiro de 2023, o “Planeamento Global e Concepção do Parque de Seac Pai Van”, para aperfeiçoar e otimizar, de forma global, o Parque de Seac Pai Van, a partir do planeamento, da concepção e da manutenção e gestão, de modo a acompanhar melhor o desenvolvimento social.</p> <p>O “Planeamento Global e Concepção do Parque de Seac Pai Van” é dividido em quatro fases e encontra-se actualmente na segunda, que envolve a elaboração do planeamento global e do projecto de concepção preliminar.</p>
DSPA	Empreitada de construção das instalações provisórias de tratamento de	Devido à alteração do local proposto para a sua construção, de acordo com o ajustamento do planeamento e a situação epidémica, o cronograma de trabalhos para a recuperação de terrenos do projecto e do concurso público foi adiado. As obras actuais de concepção e construção do projecto iniciaram-se em Março de 2023, prevendo-se a sua conclusão no



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
財政局  
Direcção dos Serviços de Finanças

Serviço	Projecto	Motivo sobre o atraso na conclusão de projecto e o andamento de execução mais recente
	águas residuais junto à saída de drenagem da box culvert de águas pluviais da Avenida Marginal do Lam Mau	primeiro trimestre de 2025.

**8. Resposta à pergunta 8 (pela DSPA):**

Tendo em conta que foi recentemente registado um progresso do Projecto da Ilha Ecológica (21064 - Obras de Construção na Área Marítima de Aterro para Resíduos), e tendo em consideração a disposição permanente de cinzas volantes solidificadas, de acordo com o plano mais recente, nenhum projecto permanente de aterro de cinzas volantes será construído no Aterro para Resíduos de Materiais de Construção. No entanto, a construção da Ilha Ecológica levará ainda algum tempo, pelo que actualmente é necessário depositar as cinzas volantes solidificadas produzidas diariamente na forma de empilhamento temporário e, por isso, é necessário desenvolver o Projecto de “Obras de Construção de Armazenamento Temporário de Cinzas Volantes”.

**9. Resposta às perguntas 9 e 10 (pela DSF):**

A partir do ano económico de 2023, os serviços públicos adoptam o sistema das “Finanças inteligentes” (adiante designado por novo sistema) para proceder à gestão sobre o orçamento e a liquidação do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (adiante designado por PIDDA); a fim de assegurar a uniformidade de dados, o novo sistema não apresenta, em termos de tratamento contabilístico, grandes diferença em relação à forma e aos critérios da escrituração do antigo sistema de contabilidade por partidas dobradas, mas regista com maior exactidão o orçamento autorizado e a situação de cabimentação.



澳門特別行政區政府  
Governho da Região Administrativa Especial de Macau  
財政局  
Direcção dos Serviços de Finanças

Os serviços e organismos públicos devem recorrer ao novo sistema para proceder ao pedido de alteração orçamental e à respectiva autorização, deste modo, reflectindo em tempo real, o orçamento autorizado de cada projecto. Antes da adjudicação de despesas com o PIDDA pelos serviços e organismos públicos, os mesmos devem registar a adjudicação e efectuar o pedido de cabimentação através do novo sistema; uma vez autorizada a adjudicação, os serviços devem também registar a adjudicação confirmada no novo sistema e, a cabimentação inscrita anteriormente torna-se imediatamente uma cabimentação definitiva, só nesta altura é que se calcula a taxa de utilização orçamental de projecto.

Foram aperfeiçoados os termos e a forma de listagem apresentados no relatório trimestral do PIDDA editado pelo novo sistema, nomeadamente:

(1) Nos termos do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 2/2018, antes da elaboração de projecto, é necessário proceder à análise sobre a necessidade da criação e a finalidade de projecto; o item “Objectivo” do sistema antigo dividiu-se em dois no novo sistema: a “Necessidade de criação de projecto” e a “Finalidade de projecto”. A DSF solicitou aos serviços que registem, com a maior clareza possível, as respectivas informações.

(2) O orçamento é anual, enquanto o prazo de execução de projecto do PIDDA é muitas vezes superior a um ano e os seus encargos globais também se estendem por vários anos orçamentais; nesta circunstância, para uma melhor distinção entre o orçamento e os encargos globais de projecto, as colunas “Estimativa total de projecto”, “Orçamento total inicial do projecto” e “Orçamento total alterado do projecto” destinadas à elaboração do relatório trimestral do PIDDA do antigo sistema, foram alteradas para “Valor estimado de projecto”, “Valor avaliado inicial de projecto” e “Última avaliação de projecto” no novo sistema, mas mantando-se inalterados os seus significados.

(3) Dado que, no passado, os serviços não conseguiam dominar o conteúdo necessário para o preenchimento do “andamento de execução”, para que possa revelar, de forma específica, a situação de execução dos diversos projectos, é necessário introduzir pelos serviços, no novo sistema, a “Descrição sobre situação de execução orçamental” e o “Motivo sobre excesso de valor avaliado inicial de projecto/ Motivo sobre adiamento do prazo de projecto”. Para que os serviços públicos pudessem articular-se com este requisito, a DSF,



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
財政局  
Direcção dos Serviços de Finanças

no início de 2023, quando notificou os serviços públicos sobre a calendarização para a elaboração e apresentação do relatório trimestral do PIDDA, informou-os, em conjunto, do requisito sobre o respectivo preenchimento, nomeadamente: “Consultado o conteúdo sobre andamento da execução de projecto apresentado pelos serviços proponentes no passado, é frequente referir-se, no qual, o valor orçamental ou das despesas de projecto; estes dados são reflectidos no mapa da situação de execução de projecto constante nos relatórios trimestrais, pelo que, não há necessidade de referir os dados na descrição sobre situação de execução orçamental, mas sim demonstrar, de acordo com o andamento de trabalho e orçamento obtido, obras faseadas previsivelmente executadas, prazo previsto para prestação de serviço ou aquisição de bens, data prevista para liquidação, ou motivo do atraso necessário por incumprimento do plano inicial de trabalho.”.

(4) Para melhor demonstrar a situação de execução de projecto nas diversas fases e a execução do orçamento anual, são apresentadas no relatório trimestral do PIDDA editado pelo novo sistema, a “Situação de execução orçamental” de projecto, “Situação inicial de projecto” e “Situação mais recente de projecto” do ano em curso.

O Director

Iong Kong Leong

08/08/2023